

2017-09-01

Diarienummer
LOC 1702-0249

Informationssäkerhetsklass
Öppen

Styrelsen för Locum AB

Verksamhetsrapport Projekt för augusti 2017

Ärendet

Anmälan av verksamhetsrapport över projektverksamheten för augusti 2017.



Patrik Emanuelsson
Verkställande direktör

Bilaga:

1. Verksamhetsrapport Projekt för augusti 2017

Delges

Akten

Verksamhetsrapport Projekt

Augusti 2017



Status projekt

- Status och budget SI-projekt avser Strategiska fastighetsinvesteringar
- Åtgärdsplaner för SI-projekt är upprättade enligt statusrapport
- Status SI-projekt enligt mellanrapport augusti 2017
- Status EI-projekt enligt statusbedömning augusti 2017

Status SI-projekten augusti 2017

Mellan rapport

Strategiska investeringar Landstingsfastigheter Stockholm
Övergripande Ekonomirapport SI
Period: 201706

Mellanrapport dat 2017-09-01

Projekt	Budget			Prognos			Prognosjämförelse			Utfall	Sluttid	Sluttidsjämförelse			Kvalitet/funktion	Resurser	Övrigt
	Fastställt LF	Inriktning/ram enl LF/LS	Aktuell budget	Prognos period 201706	Föreg. prognos period 201705	Diff prognos/föreg. prognos	Diff prognos/Aktuell budget	Kommentar och status Diff prognos	Bokfört tom 201706			Ursprunglig Sluttid	Aktuell sluttid 201705	Föregående Rapport 201706			
	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8=(5-4)	Kommentar nr	9	10	11	12	13=(11-12)	Kommentar nr	Kommentar nr	Kommentar nr	Kommentar nr
SÖS Ny byggnad västläge – behandlingsbyggnad 70	2 064	2 064	2 064	2 338	2 338	0	274	1	1 058	2017/2018	2020-01-28	2020-01-28	n/a	2			3
SÖS Ny byggnad västläge – vårdbyggnad 72	750	750	750	749	749	0	-1	1	296	2018-07	2019-04-02	2019-04-02	n/a	2			
SÖS - By 74 Nytt försörjningskvarter	530	530	530	584	584	0	54	1	440	2017-08	2018-01-31	2018-01-31	n/a	2			
Södersjukhuset	3 344	3 344	3 344	3 671	3 671	0	327		1 791								
DS Ny behandlingsbyggnad, LS1109-1238 by 52/22	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	0	0		768	BY 52: 2017-Q3 BY 22 2019-Q4	BY 52: 2019-Q1 BY 22 2022-Q3	BY 52: 2019-Q1 BY 22 2022-Q4	By 52 5Q By 22 3år			1	
DS Hyresgäst Anpassning by 22	0	173	0	1	0	0	0		0		2022-Q3	2022-Q4	1Q	2		3	
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1	608	608	608	608	608	0	0		299	2018Q3	2018Q3	2018Q3	0	4			
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2	0	504	10	10	10	0	0	pipeline	3		pipeline	pipeline	pipeline	pipeline	pipeline	pipeline	pipeline
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3	0	500	9	9	9	0	0	pipeline	3		pipeline	pipeline	pipeline	pipeline	pipeline	pipeline	pipeline
DS närakut och ersättningslokaler/mottagning	-	-	35	35	35	0	0		7	2017-Q4	2017-Q4	2017-Q4	0				
DS Godsmottagning	0	0	72	72	72	0	0		11	2018Q4	2018Q4	2018Q4	0				
Danderyds sjukhus	2 794	3 971	2 920	2 920	2 920	0	0		1 092								
Nya Södertälje Sjukhus	1 200	1 200	1 200	1 204	1 204	0	4	1	1 030	2018 Q3	2018Q4	2018Q4					2
Södertälje sjukhus	1 200	1 200	1 200	1 204	1 204	0	4		1 030								
HS Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN)	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	0	0		405	2020 Q1	2019 Q3	2019 Q3	0	1			2
Allmänpsykiatri enkelrum, HS	140	140	140	140	140	0	0		55	2019 Q4	2019 Q2	2019 Q2	0				
Karolinska Huddinge	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	0	0		460								
St Görans sjh - by 40-ny akut och entré	365	365	365	365	365	0	0		361								
St Görans - Vårdavdelningar och behandling by 30 & 40	1 560	1 560	1 560	1 780	1 780	0	220	1	263	2018 Q4	2020 Q4	2020 Q4		2	3	4	5
St Görans sjukhus	1 925	1 925	1 925	2 145	2 145	0	220		625								
Sollentuna sjh - Vårdavdelningar, specialistcentra och entré	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	0	0	2	287		2018-12-23	2018-12-23		3	5	7	
Bromma sjh - Anpassning för nya vårdavdelningar	0	450	0	0	0	0	0		0	Stängt	Stängt	Stängt	Stängt	Stängt	Stängt	Stängt	Stängt
Nacka närshj - Anpassning för nya vårdavdelningar	590	590	590	740	740	0	150	1	79		2019-05-23	2019-05-23		4	6	8	
Sjukhusen	1 794	2 244	1 794	1 944	1 944	0	150		366								
KS ALB verksamhetsanpassning media	40	40	5	4	4	0	0	1	4	2018	2018-07-01	2018-07-01	0	2	3	4	5
KS-NKS Ombyggnad för biobank integrering KUL med NKS	0	0	6	6	6	0	0		6		2017-07-05	2017-07-05	0	2	3	4	5
KS - Q6 - Ombyggnad för Närakut	0	0	3	3	2	0	0	1	1		2017-05-22	2017-05-30	0	2	3	4	5
KS - NKS, om & nybyggnation N-kvarteret (Thorax ombyggnad)	543	543	48	50	50	0	1	1	20	2019	etapp 1 2019 Q1 etapp 2 2019 Q2	etapp 1 2019 Q1 etapp 2 2019 Q2	0	2	3	4	5
Karolinska Solna uppdrag av NKS	583	583	61	63	63	0	1		34								
Totalt	13 720	15 347	13 325	14 027	14 027	0	703		5 396								

Status SI-projekten augusti 2017

Mellanrapport

Kommentarer budget SÖS

Södersjukhuset By 70 Reserverade medel (Indikativ tillkommande investeringsutgift) c:a 300 mkr (2064 till 2364)

Södersjukhuset By 72 Reserverade medel (Indikativ tillkommande investeringsutgift) c:a 50 mkr (750 till 800)

Kommentarer budget DS

Danderyds sjukhus by 52/22 Förnyat genomförandebeslut nytt beslut 2186 mkr (1662 till 2186)

Danderyds sjukhus By 22 Inriktningsbeslut 173 mkr

Kommentar Sös nr

1. Bedömning baseras på kommunicerad budget om 3 794 MSEK och gemensam värdering av genomförandebesluten. Arbetet pågår med att ta fram investeringskalkyl, tjänsteutlåtanden för ökat budgetutrymme om 450MSEK, vilket är planerat att beslutas i Landstingsfullmäktige 2017-12-05.
2. Tidpunkt som redovisas avser verksamhetsstart och tider omfattar även tid för glapp innan klinisk driftsättning påbörjas.
3. Utmaning med att produktion behöver avbrytas i by04 beroende på hänsyn till Obduktion. Även produktion i byggnad 70 riskerar att påverkas. Beslutsunderlag kommer att presenteras på kommande styrgruppsmöte 2017-08-30.

Kommentarer DS nr

1. I By 22 är det oklarheter kring vilka evakueringar som skall behandlas inom ramen för projektet.
2. DSAB levererar inte funktionskrav enl tidplan, och den luft som fanns i tidplanen är snart förbrukad.
3. Kvarstående risk att tillhandahållna lokaler är för små för den ändrade, mindre programmet, och att lokalerna därför riskerar inte bli ändamålsenliga.
4. Problem med Entrprenör BTH i BY 38 samt överprövad upphandling på Bygg i Byggnad 39.

Kommentar STS nr

1. Pågående prognosarbete pekar på höjning av slutkostnadsprognos
2. Komplexerad rivning av somstabiliserande trappa
3. Sista inflyttningen sker 26-27 aug akuten, operation, förlösning.

Kommentar HS nr

1. SI Projekt Chopin-Programändringar, främst byggnadsberoende utrustningar, påverkar projekteringstidplan negativt. Beslut behövs för upphängning utrustning i Hybridssalar och interventionsalarna, beslut v.37 2017. Upphandling av steriliscentralen är överklagad, utrustningsprojektet jobbar för att smala in tidigare lämnade beskedet.
2. Alkoholtest & slumpmässiga drogtestar kommer att utföras i nybyggnadsprojektet. Informationsmötet har hållits. Nybyggnadsprojektet kommer att använda program Buildsafe för uppföljning av arbetsmiljö, miljö och brandronder.

Kommentarer budget STG

St Görans sjukhus Reserverade medel (Indikativ tillkommande investeringsutgift) c:a 800 mkr (1560 till 2360)

Kommentar STG nr

1. Skanska har höjt sin löpande kostnadsprognos, dock nymts detta inom budgetreserven i Skanskas kontrakt. Däremot verkar det tillkomma vissa delar som ej var med i kontraktet, ca 10miljoner om Stockholm Vatten driver frågan om större vattenmagasinering än tidigare. Ryms dock inom projektets budgetreserv.
2. Ingen förändring av denna är aktuell i dagsläget, dock kommer tillkommande paket att ha inverkan på sluttiden. Det måste fas med i nästa genomförandebeslut som vi nu tar fram en utredning inför. Sprängningen utanför akuten har vi en plan för genomförandet som är avstämmd och överenskommen med Capio, dock återstår och ser hur väl det kommer att fungera. (Beroende på akutfall i akutrummen samtidigt som sprängning eller inte)
3. BB har vi ingen mottagande part av, där är endast Locums specialister kravställande i nuläget och detta kan påverka projektet i senare skede om inte Landsting och Capio (eller annan värdgivare) kommer överens om vem som ska drifva BB snart.
4. Ett bra gäng på plats. Uttökning av projektteam ligger längre fram och det arbetar vi med.
5. Losshällning/sprängning påbörjas nu framför akuten.

Kommentarer budget Sjukhus

Solentuna sjukhus Förnyat genomförandebeslut nytt beslut 1204 mkr (854 till 1204)

Nacka sjukhus Reserverade medel (Indikativ tillkommande investeringsutgift) c:a 150 mkr (590 till 740)

Kommentar Sjukhus nr

1. Statusen avser etapp 1 för Nacka. 96 psykiatriska vpl
2. Beslut i LF, ny budget 1204mkr
3. Peab har haft vissa svårigheter med inköp av underentreprenader. Vi ser dock inte att detta skall påverka sluttiden.
4. Upphandlingen av entreprenad för etapp 1 ligger utannonserad och anbud inkommer 15/9
5. Projektet har fått beslut från styrgrupp gällande de programändringar som verksamheten önskat.
6. Status avser etapp 1 för Nacka. 96 psykiatriska vpl.
7. Projekt- och byggledningsorganisationen kommer från och med augusti minska numerären.
8. Anders Kjellvander är tillbaka som PL efter föräldraledigheten.

Kommentar Solna nr

Q-kvarteret
1. Genomförandeavtal beslutad 2017-06-22 34 950tkr
2. Under upphandling, sista anbudsdag 2017-09-14
3. 70% av omfattningen klar
4. Ok
5. Biobanken
1. 1,2 mkr direktfaktureras verksamheten
2. OK
3. OK
4. OK
5. OK
N-kvarteret
1. Budget enligt genomförandeavtal 2017-08-02 ännu inte inarbetad i prognos.
2. Försening av rivning är att vänta, pga stomarbeten och asbestsanering. Ej på kritiska linjen.
3. OK
4. OK
5. OK
Närakuten
1. Klart
2. Klart
3. Klart
4. Klart

GRÖN Projektet följer genomförandebeslutet och de kompletterande beslut som är fattade

GUL Avvikelse finns, men projektet bedömer i nuläget att avvikelserna kan hanteras om aktiviteter enligt åtgärdsplan genomförs

RÖD Avvikelse finns som behöver eskaleras och beslutas utanför projektet enligt aktiviteter i åtgärdsplan

[Länk till Förenklad \(Mellan\) –rapport](#)

[Mellanrapport SI augusti period 201706 2017-09-01 slutgiltig](#)

Statusbedömning augusti 2017

SI-projekt

Föregående månad (maj) inom parentes

	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
Grön	79% (72%)	74% (50%)	89% (64%)	100% (95%)
Gul	21% (23%)	26% (32%)	11% (23%)	0% (5%)
Röd	0% (5%)	0% (18%)	0% (13%)	0% (0%)

Tidplan genomförande 2017-08-31	Förändringar	2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Danderyds sjukhus																													
Behandlingsbyggn 52																													
Behandlingsbyggn 22																													
Vårdavdelningar etapp 1																													
Godsmottagning	Godsmottagning sluttid ändrad från Q4 2018 till Q1 2019																												
Närakut																													
S:t Görans sjukhus																													
Vård & behandlingsbyggnad	Avser paket A och C (Grundpaket och röntgen)																												
Södersjukhuset																													
By 70 Behandlingsbyggnad	By 70 från Q2 till Q4 2019																												
By 72 Ny Vårdbyggnad	By 72 från Q1 till Q2 2019																												
By 74 Försörjningskvarteret																													
Södertälje																													
Nybyggnad hus 19/20																													
Ombyggnad hus 02																													
Ombyggnad hus 01																													
Sjukhus																													
Nacka Etapp 1																													
Nacka resterande Sollentuna																													
Karolinska Huddinge																													
CHOPIN inkl röntgen																													
Allmänpsykiatri																													
Karolinska Solna																													
Ombyggnad Thorax (N)																													
Etapp 1 By N1 & N2																													
Etapp 2 By N3, N10 & N11																													
Etapp 3 By N12																													
Lab Biobanken (L)																													
Ombyggnation ALB (Q)																													
Närakut (Q)																													

Resurser SI augusti 2017

Kommentarer till resurser SI

- Locum PC, PL och PEK 34 (37)
- Konsulter 225 (258)
- Entreprenörer 1255 (1210)
- Totalt 1514 (1505)

Konsulter har ökat på Solna och minskat på Sjukhus

Entreprenörer har ökat stort på STG och Sjukhus samt minskat på STS

Locum har minskat på STG och STS

Föregående månad (maj) inom parentes

Strategiska investeringar Landstingsfastigheter Stockholm Övergripande Ekonomirapport SI

Period: 201706

Belopp i mkr

Mellanrapport dat 2017-08-17

Projekt	Budget			Prognos	Prognosjämförelse			Utfall
	Fastställd LF	Inriktning / ram enl LF/LS	Aktuell budget	Prognos period 201706	Föreg. prognos period 201705	Diff prognos/ föreg. prognos	Diff prognos / Aktuell budget	Bokfört tom 201706
	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8=(5-4)	9
Södersjukhuset	3 344	3 344	3 344	3 671	3 671	0	327	1 791
Danderyds sjukhus	2 794	3 971	2 920	2 920	2 920	0	0	1 092
Södertälje sjukhus	1 200	1 200	1 200	1 204	1 204	0	4	1 030
Karolinska Huddinge	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	0	0	460
St Görans sjukhus	1 925	1 925	1 925	2 145	2 145	0	220	625
Sjukhus	1 794	2 244	1 794	1 944	1 944	0	150	366
	13 137	14 764	13 263	13 965	13 965	0	702	5 364
Karolinska Solna uppdrag av NKS	583	583	61	63	63	0	1	32

Projektprognos pågående investeringsprojekt LFS Totalt

Period: 201707
Uppdaterad 2017-08-31

Milj kr

	Projekt budget	Akkumulerat utfall	Varav utfall aktuell period	Slutkostnadsprognos	Diff Budget Slutprognos	Årets budget = Medelsbehov 201701	Årets utfall tom 201707	Uppbokat 2016	Medelsbehov resten av året	Årets prognos	Diff Årets budget Årets prognos
Södersjukhuset	3 833	2 128	103	4 077	-244	1 451	614	0	649	1 263	188
Danderyd/Norrtälje Sjukhus	2 683	1 319	14	2 371	312	915	310	0	468	778	138
Universitetssjukhus	3 314	1 490	42	3 328	-15	714	316	0	408	724	-10
St Görans sjukhus och Södertälje sjukhus	3 715	1 942	12	3 475	240	408	215	0	234	449	-41
Sjukhusen	2 513	1 218	21	2 898	-386	617	263	0	383	646	-29
Totalt	16 058	8 095	193	16 150	-92	4 105	1 717	0	2 142	3 859	246

Risker augusti 2017

Risk	Konsekvens/Anledning	Riskhantering
<ul style="list-style-type: none"> • Prognos överskrider budget i flera SI 	<ul style="list-style-type: none"> • SÖS, DS, Sollentuna, STG, Nacka och Solna • Marknadpriser • Kostnader för utrustningar • Felaktiga förutsättningar i beslutsunderlag • Framtida räntehöjningar 	<ul style="list-style-type: none"> • Åtgärdsplaner framtagna • Rapporterat till respektive styrgrupp • Alternativa genomföranden är framtagna • Översyn av budgetar
<ul style="list-style-type: none"> • Otydlighet avseende ansvarsgräns SFI och Locum 	<ul style="list-style-type: none"> • Otydlighet i de SI med ansvar för budget. Projektchef råder inte över alla BH-kostnader som t.ex. budgetreserv 	<ul style="list-style-type: none"> • Sammanslagning SFI-Locum • Tydliggöra beställarrollen • Tydliggörande av roller och ansvar
<ul style="list-style-type: none"> • Risk för tidsförskjutning <ul style="list-style-type: none"> ○ Utrustningsinvesteringar ○ Miljökonsekvenser ○ Hänsyn till pågående verksamheter och evakuering av verksamheter ○ Upphandlingsprocess ○ Myndighetsbeslut tex bygglov ○ Övriga tidsförskjutningar 	<ul style="list-style-type: none"> • Upphandling, besked och genomförande utrustningsinvesteringar • Fukt i plattan på Sollentuna • Flera verksamheter på SÖS • Etappvis ny- och ombyggnationer • Upphandlingsbeslut i styrelsen och överprövningar 	<ul style="list-style-type: none"> • Utvecklingsarbetet avseende driftsättningsfasen med SFI är påbörjat • Förtydligande principer gällande gränsdragning mellan Utrustning och Bygg & Fastighet • Kommunikation och tydliggörande av ansvarsgränser • Så tidigt som möjligt flagga/lyfta när nya problemställningar uppkommer
<ul style="list-style-type: none"> • Oro i organisationen, personal slutar 	<ul style="list-style-type: none"> • Överhettad marknad • Chefer slutat/slutar • Omorganisation • Sammanslagning av SFI och Locum 	<ul style="list-style-type: none"> • Marknadsföra våra intressanta projekt • Lyfta och stödja individer inom organisationen • Visa på kommande projektvolym och bemanning • Tydliggörande av roller och ansvar
<ul style="list-style-type: none"> • Resursbrist i projekten 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekryteringsproblem 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekryteringsplan och konsultstöd
<ul style="list-style-type: none"> • Risk för arbetsplatsolyckor 	<ul style="list-style-type: none"> • Komplexa arbetsplatser, pressade tider och ett stort antal entreprenörer 	<ul style="list-style-type: none"> • Förebyggande arbete och uppföljning • Rekrytera Arbetsmiljöspecialist
<ul style="list-style-type: none"> • Risk för felaktiga beslut och slutkostnads prognoser pga omställningskostnader 	<ul style="list-style-type: none"> • Otydligt regelverk för omställningskostnader 	<ul style="list-style-type: none"> • Tydliggöra processen för omställningskostnader
<ul style="list-style-type: none"> • Driftsättningsproblem 	<ul style="list-style-type: none"> • Driftstörningar för vårdens verksamhet 	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla driftsättnings- och överlämnande-processen för SI-projekten
<ul style="list-style-type: none"> • Driftstörningar för vården 	<ul style="list-style-type: none"> • Driftstörningar för pågående vårdverksamhet under byggtiden 	<ul style="list-style-type: none"> • Planering, beredning, kommunikation

Viktiga händelser

Beslut

- Beslut i LF i samband med budget 2018

Inriktningsbeslut

Hyresgästanpassning byggnad 22, Danderyds sjukhus, beräknas till 173 miljoner kronor.

Förnyade genomförandebeslut

Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus, ny investeringsutgift 2 186 miljoner kronor.

Förnyat genomförandebeslut Vårdavdelningar, entré, Sollentuna sjukhus, ny investeringsutgift 1 204 miljoner kronor.

Indikativa tillkommande investeringsutgifter

Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus

Ca 800 miljoner kronor.

Vårdavdelningar, Nacka sjukhus

Ca 150 miljoner kronor.

Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad, Södersjukhuset. (By 70 inklusive teknisk upprustning)

Ca 300 miljoner kronor

Ny byggnad västläge - vårdbyggnad, Södersjukhuset. (By 72)

Ca 50 miljoner kronor

By 74 - Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset.

Ca 100 miljoner kronor

- Danderyds sjukhus Genomförandebeslut hyresgästanpassning by 22 sammanslagning av tre projekt till ett projekt
- Nacka sjukhus inväntar beslut om fortsatt framdrift av etapp 2 under våren 2018.
- St Görans sjukhus inväntar nytt bygglov under september pga förändrad utformning
- Huddinge sjukhus Chopin, beslut om taklagsfest i Locums styrelse 28 sept

Upphandlingar över 50 milj

- SÖS By 03-04 och 75-76 etapp 3, beslut om tilldelning tas upp på styrelsemöte den 28 sept
- Nacka, beslut om tilldelning tas upp på styrelsemöte den 28 sept
- Solna, fasbyte N-kvarteret, planeras att tas upp på styrelsemöte den 23 nov
- STS, Parkeringshus upphandlingsstrategi tas fram i början av 2018

Upphandlingar mellan 20 och 50 milj

- Tillägg operationssalar på SÖS
- SÖS option vårdbyggnad plan 7
- Huddinge sjukhus, Vårdavdelningar B72-74 planerat till hösten
- DS Godsmottagning, slutet på 2017

Avtal

2017-08-23 (sid 1)

Avtalsmatris Strategiska investeringar									
Projektnr	Sjukhus	Projektnamn	Förstudie avtal	Uppdragsavtal förstudie/utrednings fasen	Uppdragsavtal program/planerings fasen	Genomförandeavtal	Strategiska fastighets- investeringar	Tilläggsavtal för Utrustning	Avbeställning
94102755	SÖS	By 72 - Ny byggnad västläge - Vårdbyggnad	Förstudie utförd av PFHS		2014-02-18	2015-06-29 Tillägg 2017-01-26		Avtal utrustning	
95104805	SÖS	Nytt försörjningskvarter	Förstudie utförd av PFHS			2015-06-29			
94102754	SÖS	SÖS - ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad	Förstudie utförd av PFHS		2014-02-14	2015-06-29	2016-10-18	2017-04-03 (Operation) Avtal utökning op	
94106147	SÖS	SÖS Förlossning		2016-10-04 2016-11-11					
94102313	SÖS	SÖS-Modernisering vårdplatser		2017-04-03					
	SÖS	SÖS-Neonatal							
96102553	STG	S:t Görans Sjukhus, Vårdavdelningar och behandling	Förstudie utförd av PFHS		2014-02-14	2015-06-16	2016-10-18		
96100520	STG	S:t Görans sjukhus - By 40 Ny akut och entré	Vårdavtal 20130101		2008-12-17	2016-03-09 Tilläggsavtal 45 milj			
94104760	STG	SIG - Ombyggnad psykiatri		2017-03-09					
94100448	STS	Södertälje sjukhus ny och ombyggnad Ny akut- och behandlingsbyggnad	Förstudie utförd av PFHS		2013-03-08			2016-03-15	
94102546	DS	52 och 22	Förstudie utförd av PFHS		2014-02-05	2015-02-16 Tillägg juni	2016-10-18	2017-05-17	
94102547	DS	DS ombyggnad till vårdavdelningar - etapp 1	Förstudie utförd av PFHS		2015-02-19	2015-10-23		2017-05-30	
						2015-12-02 2016-06-28 Tillägg 2016-10-18 Tillägg			
94103747	DS	DS Ny Godsmottagning, LS1109-1238			2016-02-11 Tillägg				
20106612	DS	Hyresgäst Anpassning byggnad 22, Danderyds sjukhus		2016-11-14 2017-03-15	2017-03-13 2017-03-15				
94107016	DS	DS-Närakut och ersättningslokaler Urologmottagning				Urologen 2017-05-12 Närakut 2017-07-07			

Avtal

2017-08-23 (sid 2)

Avtalsmatris Strategiska investeringar									
Projektnr	Sjukhus	Projektnamn	Förstudie avtal	Uppdragsavtal förstudie/utrednings fasen	Uppdragsavtal program/planerings fasen	Genomförandeavtal	Strategiska fastighets- investeringar	Tilläggsavtal för Utrustning	Avbeställning
94103408	HS	Allmänpsykiatri enkelrum	2014-06-25		2015-07-09	2016-06-30		2017-05-12	
					2014-04-14 Tilläggsavtal 2015-05-21	Förberedande arbeten 2015-03-19 rev 2015-05-21 Genomförande 2016-01-14		2017-05-22	
94103852	HS	Ny och ombyggnad operation och intervention (CHOPIN)	Förstudie utförd av PFHS						
94107702	HS	Ombyggnad Förlossningsutökning eftervårdsplatser		2017-05-05	Planeringsavtal	Genomförandeavtal			
94102577	Sollentuna Sjukhus	Förstudie och programarbete för geatriska vårdplatser och specialistcentrum		2014-03-10	2014-03-10	2015-02-16 Tillägg juni	2016-10-18	2017-06-28	
94102672	Nacka Sjukhus	Strategiska Inv Nacka Närsjukhus		2015-02-02	2015-02-02 Tilläggsavtal 2015-11-24	2016-05-27		2017-06-28	
84106095	KS Solna	Ombyggnad N-kvarteret Solna		2015-02-06	2015-02-06 2015-10-15 2017-01-25	Rivn etapp 1 2017-03-01 2017-06-30 etapp1-2 (3)			
						2016-07-04			
80105103	KS Solna	L-kvarteret Biobanken							
84106254	KS Solna	Ombyggnad Q-kvarteret		2015-11-11 2016-05-29 tillägg	2016-10-06 2017-05-17	2017-06-22			
84107565	KS Solna	Närakut				Närakut 2016-12-27			

Röd text avtal saknas

Fet stil ändring av text