

Verksamhetsrapport Projekt för oktober 2017

Ärendet

Anmälan av verksamhetsrapport över projektverksamheten för oktober 2017.



Gunnel Forsberg
Tillförordnad verkställande direktör

Bilaga:

1. Verksamhetsrapport Projekt för oktober 2017

Delges
Akten

Verksamhetsrapport Projekt

Oktober 2017



Status projekt

- Status SI-projekt enligt mellanrapport oktober 2017
- Status EI-projekt enligt statusbedömning oktober 2017
- Åtgärdsplaner för SI-projekt är upprättade enligt statusrapport

Status SI-projekten Oktober 2017

Strategiska investeringar Landstingsfastigheter Stockholm Övergripande Ekonomirapport SI

Period: 201709

Belopp i mkr

Mellanrapport oktober

Projekt	Budget			Prognos		Prognosjämförelse			Uttall	Sluttid	Sluttidsjämförelse				Kvalitet/funktion	Resurser	Övrigt
	Fastställt LF	Inriktning / ram enl LF:LS	Aktuellt budget	Prognos period 201709	Föreg. prognos period 201708	Diff prognos / föreg. prognos	Diff prognos / Aktuellt budget	Kommentar och status Diff prognos			Bokfört tom 201709	Ursprunglig Sluttid	Aktuell sluttid 201710	Föregående Rapport 201708			
	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8=(5-4)	9	10	11	12	13=(11-12)	14	15	16	17	
SÖS Ny byggnad västläge – behandlingsbyggnad 70	2 064	2 064	2 064	2 380	2 362	18	316	1	1 225	2017/2018	2020-01-28	2020-01-28	0	3			
SÖS Ny byggnad västläge – vårdbyggnad 72	750	750	750	737	762	-26	-13	1	361	2018-07	2019-04-02	2019-04-02	0	2			
SÖS - By 74 Nytt försörjningskvarter	530	530	530	597	598	-1	67	1	443	2017-08	2018-01-31	2018-01-31	0	2			
Södersjukhuset	3 344	3 344	3 344	3 714	3 722	-8	369		2 029								
DS Ny behandlingsbyggnad By 52, LS1109-1238	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	0	0	1	907	BY 52: 2017-Q3 BY 22: 2019-Q4	2019-Q1	BY 52: 2019-Q1 BY 22: 2022-Q3	0	2		3	
DS Ny behandlingsbyggnad By 22, LS1109-1238	0	173	0	0	0	0	0	2	0		2022-Q3	2022-Q3	0	5	6		
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1	608	608	608	608	608	0	0	0	316	2018Q3	2019Q1	2018Q3	2	7			
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2	0	404	10	10	10	0	0	0	3	pipeline	pipeline	pipeline	pipeline	pipeline	pipeline		
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3	0	400	9	9	9	0	0	0	3	pipeline	pipeline	pipeline	pipeline	pipeline	pipeline		
DS Närrakut och ersättningslokalurologmottagning	0	0	35	35	35	0	0	0	182	2017-Q4	2017-Q4	2017-Q4	0				
DS Godsmottagning	-	-	72	72	72	0	0	0	132	2018Q4	2018Q4	2018Q4	0				
Danderyds sjukhus	2 794	3 771	2 920	2 920	2 920	0	0		1 260								
Nya Södertälje Sjukhus	1 200	1 200	1 200	1 204	1 204	0	4	1	1 062	2018 Q3	2019Q1	2018Q4	Ett kvartal	2		3,4	
Södertälje sjukhus	1 200	1 200	1 200	1 204	1 204	0	4		1 062								
HS Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN)	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	0	0	0	483	2020 Q1	2019 Q3	2019 Q3	0	1	2		
Allmänpsykiatri enkeltrum, HS	140	140	140	140	140	0	0	0	62	2019 Q4	2019 Q2	2019 Q2	0				
Karolinska Huddinge	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	0	0		549								
St Görans sjh - by 40-ny akut och entré	365	365	365	365	365	0	0	0	363				Klar				
St Görans - Vårdavdelningar och behandling by 30 & 40	1 560	1 560	1 560	1 790	1 790	0	220	1	294	2018 Q4	2020 Q4	2020 Q4		2	3	4	
St Görans sjukhus	1 925	1 925	1 925	2 145	2 145	0	220		657								
Sollentuna sjh - Vårdavdelningar, specialistcentra och entré	1 204	1 204	1 204	1 205	1 205	0	1	1	335		2018-12-23	2018-12-23		3	5	7	
Bromma sjh - Anpassning för nya vårdavdelningar	0	450	0	0	0	0	0	0	0	(Stängt)		Stängt	Stängt	Stängt	Stängt	Stängt	
Nacka närsjh - Anpassning för nya vårdavdelningar	590	590	590	740	740	0	150	2	84		2019-05-23	2019-05-23		4	6	8	
Sjukhusen	1 794	2 244	1 794	1 945	1 945	0	151		423								
KS ALB verksamhetsanpassning media	39	39	35	35	35	0	0	0	0	Q2 2018		2018-07-01					
KS-NKS Ombyggnad för biobank integrering KUL med NKS	0	0	6	6	6	0	0	0	6			2017-07-05					
KS - Q6 - Ombyggnad för Närrakut	0	0	3	3	3	0	0	0	2			2017-05-22					
KS - NKS, om & nybyggnation N-kvarteret (Thorax ombyggnad)	543	543	454	454	365	89	0	0	31	Q2 2019		etapp 1 2019 Q1 etapp 2 2019 Q2		1	2		
Karolinska Solna uppdrag av NKS	582	582	498	498	409	89	0		43								
Totalt	13 719	15 146	13 761	14 505	14 424	81	744		6 023								

Status SI-projekten oktober 2017

Kommentarer budget SÖS	Kommentarer budget DS	Kommentarer budget STG	Kommentarer budget Sjukhus			
Södersjukhuset By 70 Reserverade medel (Indikativ tillkommande investeringsutgift) c:a 300 mkr (2064 till 2364)	Danderyds sjukhus by 52/22 Förnyat genomförandebeslut nytt beslut 2186 mkr (1662 till 2186)	St Görans sjukhus Reserverade medel (Indikativ tillkommande investeringsutgift) c:a 800 mkr (1560 till 2360)	Sollentuna sjukhus Förnyat genomförandebeslut nytt beslut 1204 mkr (854 till 1204)			
Södersjukhuset By 72 Reserverade medel (Indikativ tillkommande investeringsutgift) c:a 50 mkr (750 till 800)	Danderyds sjukhus By 22 Inriktningsbeslut 173 mkr		Nacka sjukhus Reserverade medel (Indikativ tillkommande investeringsutgift) c:a 150 mkr (590 till 740)			
Södersjukhuset By 74 Reserverade medel (Indikativ tillkommande investeringsutgift) c:a 100 mkr (530 till 630)						
<p>Kommentar SÖS nr</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bedömning baseras på kommunicerad budget om 3 724 MSEK och gemensam värdering av genomförandebesluten. Tjänsteutlåtanden för ökat budgetutrymme om 380MSEK är framtaget, vilket är planerat att beslutas i Landstingsfullmäktige 2017-12-05. 2. Tidpunkt som redovisas avser verksamhetsstart och tider omfattar även tid för glapp innan klinisk driftsättning påbörjas. 3. Utmaning med att produktion behöver avbrytas i by04 beroende på hänsyn till DKC och Obduktion. Även produktion i byggnad 70 påverkas. Detta redovisades på stygruppsmöte 2017-10-18. 	<p>Kommentarer DS nr</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risk för ökad kostnad beroende på risk för försening. 2. Risk för försening men arbete pågår med Hent för översyn av tidplan som gör att återstående ej producerat kan arbetas in. 3. Fortsatt problem med kvalitet i projektering -stort fokus på projekteringsledning med ny resurs som projekteringsledare. 4. Beslut på större projektomfattning, med öklar finansiering. 5. 1 mån konstaterat försening, p.g.a. försening i funktionskravleverans. 6. Lokaler för vissa provisorier saknas, och programarbetet kan därför inte påbörjas här. 7. Problem med Entreprenör BTH i BY 38, med pågående slutbesiktning under oktober, med slutmöte i nov. Upphandling i by39 slutförd, konsekvenser för slutförandet utreds. Överlämning under Q1 2019 överenskommen i samverkansmöte. 	<p>Kommentar STS nr</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pågående prognosarbete för huvuddel 2 samt slutkostnadsreglering av huvuddel 1 pekar på höjning av slutkostnadsprognos. 3. Tidsförskjutning i huvuddel 2 pga försenad start godkänd i stygrupp. 3. Komplexierad riving av stomstabiliserande trappa 4. Stora störingar i form av stömljud 	<p>Kommentar HS nr</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utkast på tidplanen presenterades på stygruppsmöte 171013. Projektet jobbar mot 2 alternativ. Alt 1. Överlämning till verksamhet i sin helhet 2017 10 Alt 2. Överlämning till verksamhet i delar. Eftersom projektets tidplan ligger inom beslutade ramen så anses status vara grön. 2. Medicinska gaser - Karolinska har granskat granskningshandling och bygghandling. Punkter som härrör chopin hanteras enligt ändringsprocess. Övriga punkter ansvarar Karolinska för att lyfta till separat investeringsprojekt. Locum har reserverat totalt 30Mkr i investeringsplanen. 2018(10mkr)/2019(20Mkr) 	<p>Kommentar STG nr</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projektet går bra enligt budget, och håller de från stygrupp och landstings indikativa tillskottens ram. 2. Med dagens omfattning i projektet kommer sluttiden att hållas. I det fall som övriga paket läggs till kommer sluttiden att justeras. BB/Förlossnings färdigställandet kommer dock kvarstå. 3. Paketredning färdig som påvisar att vi KAN få in alla värddelar inom tidigare åskad budget, dock behöver entré och skärmtak omarbetas i omfattning. 4. Vi kommer att behöva fler resurser i projektet inom några månader. 5. Användandet av personlig skyddsutrustning har förbättrats. Mycket bullrande moment kommer nu att utföras inom det närmsta halvåret, med risk för störingar på verksamheten 	<p>Kommentar Sjukhus nr</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingen prognosförändring sedan förra rapporten 2. Statusen avser etapp 1, norra delen. Prognos för denna är 400 mkr 3. Ingen förändring i sluttid sedan förra rapporten 4. Ingen förändring i sluttid sedan förra rapporten 5. Ingen förändring sedan förra rapporten 6. Ingen förändring sedan förra rapporten 7.8 Åtgärdsplan följs. Projektekonom resurs är tillsatt tillfälligt. Bedömningen är att avvikelsen kan hanteras. 	<p>Kommentar Solna nr</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ny tidplan presenterad på stygrupp 18/10, (besked väntas 15/11). Om etapp 1 och 2 kan slås ihop och ingen verksamhet flyttar in under pågående byggprojekt, då är bedömningen att tidplanen kan hålla. 2. Etapp 3 är fortsatt pausad. Besked på stygrupp 18/10 att inga ändringar tillåts i etapp 1 o 2, konsulterna ska nu få arbetsro och rita färdigt.
GRÖN Projektet följer genomförandebeslutet och de kompletterande beslut som är fattade						
GUL Avvikelse finns, men projektet bedömer i nuläget att avvikelsen kan hanteras om aktiviteter enligt åtgärdsplan genomförs						
RÖD Avvikelse finns som behöver eskaleras och beslutas utanför projektet enligt aktiviteter i åtgärdsplan						

Länk till statusrapporter SI

[Mellanrapport SI oktober period 201709 2017-11-01](#)

Statusbedömning Oktober 2017

SI-projekt

Föregående månad (sept) inom parentes

	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
Grön	89% (82%)	72% (64%)	80% (68%)	83% (91%)
Gul	11% (18%)	22% (27%)	15% (27%)	17% (0%)
Röd	0% (0%)	6% (9%)	5% (5%)	0% (9%)

Statusbedömning Oktober 2017

EI-projekt

	Kvalitet/ Funktion						Tid						Ekonomi					
	Tot	DS	KS	Sj	STG STS	SÖS	Tot	DS	KS	Sj	STG STS	SÖS	Tot	DS	KS	Sj	STG STS	SÖS
Grön	97% (94%)	100% (100%)	97% (95%)	95% (89%)	93% (96%)	100% (94%)	94% (91%)	98% (95%)	95% (95%)	91% (85%)	93% (93%)	97% (94%)	92% (93%)	96% (95%)	95% (95%)	91% (95%)	93% (89%)	82% (85%)
Gul	3% (5%)	0% (0%)	3% (5%)	5% (9%)	7% (4%)	0% (6%)	6% (8%)	2% (5%)	5% (5%)	9% (13%)	7% (7%)	3% (6%)	8% (6%)	4% (5%)	5% (5%)	9% (3%)	7% (11%)	18% (15%)
Röd	0% (1%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (2%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (1%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (2%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (1%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (2%)	0% (0%)	0% (0%)

Länk till statusrapporter EI

Siffrorna inom parentes gäller föregående månad (sept)

[201710\2. Status EI](#)

**Tidplan genomförande
2017-10-27**

Förändringar	2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Danderyds sjukhus Behandlingsbyggn 52 Behandlingsbyggn 22 Vårdavdelningar etapp 1 Godsmottagning Närakut																												
S:t Görans sjukhus Vård & behandlingsbyggnad	<p>Avser paket A och C (Grundpaketet och röntgen)</p>																											
Södersjukhuset By 70 Behandlingsbyggnad By 72 Ny Vårdbyggnad By 74 Försörjningskvarteret																												
Södertälje Nybyggnad hus 19/20 (HD1) Ombyggnad hus 02 (HD2) Ombyggnad hus 01 (HD3)	<p>Hus 02 förskjutet ett kvartal pga försenad start</p>																											
Sjukhus Nacka Etapp 1 Nacka resterande Sollentuna																												
Karolinska Huddinge CHOPIN inkl röntgen Allmänpsykiatri																												
Karolinska Solna Ombyggnad N-kvarteret Etapp 1 By N1 & N2 Etapp 2 By N3, N10 & N11 Etapp 3 By N12 Lab Biobanken L-kvarteret Ombyggnation Q-kvarteret Närakut Q-kvarteret																												

Strategiska investeringar Landstingsfastigheter Stockholm

Övergripande Ekonomirapport SI

Period: 201709

Belopp i mkr

SI-rapport dat 20171023

Projekt	Budget			Prognos	Prognosjämförelse			Utfall
	Fastställd LF	Inriktning / ram enl LF/LS	Aktuell budget	Prognos period 201709	Föreg. prognos period 201708	Diff prognos/ föreg. prognos	Diff prognos / Aktuell budget	Bokfört tom 201709
	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8=(5-4)	9
Södersjukhuset	3 344	3 344	3 344	3 714	3 722	-8	369	2 029
Danderyds sjukhus	2 794	3 771	2 920	2 920	2 920	0	0	1 260
Södertälje sjukhus	1 200	1 200	1 200	1 204	1 204	0	4	1 062
Karolinska Huddinge	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	0	0	549
St Görans sjukhus	1 925	1 925	1 925	2 145	2 145	0	220	657
Sjukhus	1 794	2 244	1 794	1 945	1 945	0	151	423
	13 137	14 564	13 263	14 008	14 016	-8	744	5 981
Karolinska Solna uppdrag av NKS	582	582	498	498	409	89	0	43

Projektprognos pågående investeringsprojekt LFS Totalt

Period: 201709
Uppdaterad 2017-10-11

Milj kr

	Projekt budget	Akkumulerat utfall	Varav utfall aktuell period	Slutkostnadsprognos	Diff Budget Slutprognos	Årets budget = Medelsbehov 201701	Årets utfall tom 201709	Uppbokat 2016	Medelsbehov resten av året	Årets prognos	Diff Årets budget Årets prognos
Södersjukhuset	3 799	2 406	104	4 225	-426	1 452	792	0	343	1 135	317
Danderyd/Norrtälje Sjukhus	3 211	1 480	77	3 067	144	915	471	0	274	745	170
Universitetssjukhus	3 298	1 565	55	3 338	-40	713	411	0	286	697	16
St Görans sjukhus och Södertälje sjukhus	3 662	2 069	54	3 540	122	382	250	0	123	374	8
Sjukhusen	2 743	1 191	39	2 869	-126	607	305	0	248	553	54
Totalt	16 714	8 711	329	17 040	-326	4 069	2 229	0	1 275	3 504	565

Utfall år 2017 i projekt som stängts under året
Justeringspost
Summa inkl stängda projekt och
justeringspost

62	0	62
-366		
2 291	1 275	3 200

Risker oktober 2017

Risk	Konsekvens/Anledning	Riskhantering
<ul style="list-style-type: none"> Prognos överskrider budget i flera SI 	<ul style="list-style-type: none"> SÖS, DS, Sollentuna, STG, Nacka och Solna Marknadspriser Kostnader för utrustningar Felaktiga förutsättningar i beslutsunderlag Framtida räntehöjningar 	<ul style="list-style-type: none"> Åtgärdsplaner framtagna Rapporterat till respektive styrgrupp Alternativa genomföranden är framtagna Översyn av budgetar
<ul style="list-style-type: none"> Otydlighet avseende ansvarsgräns SFI och Locum 	<ul style="list-style-type: none"> Otydlighet i de SI med ansvar för budget. Projektchef råder inte över alla BH-kostnader som t.ex. budgetreserv 	<ul style="list-style-type: none"> Sammanslagning SFI-Locum Tydliggöra beställarrollen Tydliggörande av roller och ansvar
<ul style="list-style-type: none"> Risk för tidsförskjutning <ul style="list-style-type: none"> Utrustningsinvesteringar Miljökonsekvenser Hänsyn till pågående verksamheter och evakuering av verksamheter Upphandlingsprocess Myndighetsbeslut tex bygglov Övriga tidsförskjutningar 	<ul style="list-style-type: none"> Upphandling, besked och genomförande utrustningsinvesteringar Fukt i plattan på Sollentuna Flera verksamheter på SÖS Ettappvis ny- och ombyggnationer Upphandlingsbeslut i styrelsen och överprövningar 	<ul style="list-style-type: none"> Utvecklingsarbetet avseende driftsättningsfasen med SFI är påbörjat Förtydligande principer gällande gränsdragning mellan Utrustning och Bygg & Fastighet Kommunikation och tydliggörande av ansvarsgränser Så tidigt som möjligt flagga/lyfta när nya problemställningar uppkommer
<ul style="list-style-type: none"> Oro i organisationen, personal slutar 	<ul style="list-style-type: none"> Överhettad marknad Chefer slutat/slutar Omorganisation Sammanslagning av SFI och Locum 	<ul style="list-style-type: none"> Marknadsföra våra intressanta projekt Lyfta och stödja individer inom organisationen Visa på kommande projektvolym och bemanning Tydliggörande av roller och ansvar Rekryteringsplan och konsultstöd
<ul style="list-style-type: none"> Resursbrist i projekten 	<ul style="list-style-type: none"> Rekryteringsproblem 	<ul style="list-style-type: none"> Rekryteringsplan och konsultstöd
<ul style="list-style-type: none"> Risk för arbetsplatsolyckor 	<ul style="list-style-type: none"> Komplexa arbetsplatser, pressade tider och ett stort antal entreprenörer 	<ul style="list-style-type: none"> Förebyggande arbete och uppföljning
<ul style="list-style-type: none"> Risk för felaktiga beslut och slutkostnads prognoser pga omställningskostnader 	<ul style="list-style-type: none"> Otydligt regelverk för omställningskostnader 	<ul style="list-style-type: none"> Tydliggöra processen för omställningskostnader
<ul style="list-style-type: none"> Driftsättningsproblem vid överlämnande 	<ul style="list-style-type: none"> Driftstörningar för vårdens verksamhet 	<ul style="list-style-type: none"> Utveckla driftsättnings- och överlämnande-processen för SI-projekten
<ul style="list-style-type: none"> Driftstörningar för vården 	<ul style="list-style-type: none"> Driftstörningar för pågående vårdverksamhet under byggtiden 	<ul style="list-style-type: none"> Planering, beredning, kommunikation
<ul style="list-style-type: none"> Brister i tekniskt utförande upptäckt i sent skede 	<ul style="list-style-type: none"> Driftstörningar för vården 	<ul style="list-style-type: none"> Egenkontroll samt tester av utrustning i tidigare skede.
<ul style="list-style-type: none"> Brister i långsiktig planering av vårdinnehåll på respektive anläggning 	<ul style="list-style-type: none"> Otydlig och bristfällig övergripande planering 	<ul style="list-style-type: none"> Förbättrad process

Viktiga händelser

- Danderyds sjukhus
 - Överlämning av by 38 till förvaltning pågår
- Huddinge sjukhus
 - Tätt hus Chopin årsskiftet 2017-2018

Viktiga händelser

Beslut

- Danderyds sjukhus, Genomförandebeslut hyresgästanpassning by 22 sammanslagning av tre projekt till ett projekt under 2018
- Nacka sjukhus inväntar beslut om fortsatt framdrift av etapp 2 under våren 2018
- St Görans sjukhus inväntar nytt bygglov under året pga förändrad utformning
- Huddinge, ventilation by K2 investeringsbeslut Q1 2018

Upphandlingar över 50 milj

- SÖS By 03-04 och 75-76 etapp 3, beslut om tilldelning togs på styrelsemöte den 28 sept
- Solna, fasbyte N-kvarteret, planeras att tas upp på styrelsemöte den 23 nov
- STS, Parkeringshus upphandlingsstrategi tas fram i början av 2018

Upphandlingar mellan 20 och 50 milj

- Tillägg operationssalar på SÖS
- SÖS option vårdbyggnad plan 7
- DS Godsmottagning, Q4 2017

Avtal

Inga nya avtal under oktober

2017-09-25 (sid 1)

Avtalsmatris Strategiska investeringar								
Projektnr	Sjukhus	Projektnamn	Förstudie avtal	Uppdragsavtal förstudie/utrednings fasen	Uppdragsavtal program/planerings fasen	Genomförandeavtal	Strategiska fastighetsinvesteringar	Tilläggsavtal för Utrustning
94102755	SÖS	By 72 - Ny byggnad västläge - Vårdbyggnad	Förstudie utförd av PFHS		2014-02-18	2015-06-29 Tillägg 2017-01-26		Avtal utrustning
95104805	SÖS	Nytt försörjningskvarter	Förstudie utförd av PFHS			2015-06-29		
94102754	SÖS	SÖS - ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad	Förstudie utförd av PFHS		2014-02-14	2015-06-29	2016-10-18	2017-04-03 (Operation) Avtal utökning op
94106147	SÖS	SÖS Förlossning		2016-10-04				
94102313	SÖS	SÖS-Modernisering vårdplatser		2016-11-11				
	SÖS	SÖS-Neonatal		2017-04-03				
96102553	STG	S:t Görans Sjukhus, Vårdavdelningar och behandling	Förstudie utförd av PFHS		2014-02-14	2015-06-16	2016-10-18	
96100520	STG	S:t Görans sjukhus - By 40 Ny akut och entré	Vårdavtal 20130101		2008-12-17	2016-03-09 Tilläggsavtal 45 milj		
94104760	STG	StG - Ombyggnad psykiatri		2017-03-09				
94100448	STS	Södertälje sjukhus ny och ombyggnad	Förstudie utförd av PFHS		2013-03-08			2016-03-15
94102546	DS	Ny akut- och behandlingsbyggnad 52 och 22	Förstudie utförd av PFHS		2014-02-05	2015-02-16 Tillägg juni	2016-10-18	2017-05-17
94102547	DS	DS ombyggnad till vårdavdelningar - etapp 1	Förstudie utförd av PFHS		2015-02-19	2015-10-23		2017-05-30
						2015-12-02 2016-06-28 Tillägg 2016-10-18 Tillägg	2017-03-28	
94103747	DS	DS Ny Godsmottagning, LS1109-1238						
20106612	DS	Hyresgäst Anpassning byggnad 22, Danderyds sjukhus			2016-02-11 Tillägg			
				2016-11-14 2017-03-15				
94107016	DS	DS-Närakut och ersättningslokaler Urologmottagning			2017-03-13 2017-03-15	Urologen 2017-05-12 Närakut 2017-07-07		

Avtal

Inga nya avtal under oktober

2017-09-25 (sid 2)

Avtalsmatris Strategiska investeringar									
Projekt nr	Sjukhus	Projekt namn	Förstudie avtal	Uppdragsavtal förstudie/utrednings fasen	Uppdragsavtal program/planerings fasen	Genomförandeavtal	Strategiska fastighetsinvesteringar	Tilläggsavtal för Utrustning	
94103408	HS	Allmänpsykiatri enkelrum	2014-06-25		2015-07-09	2016-06-30		2017-05-12	
94103852	HS	Ny och ombyggnad operation och intervention (CHOPIN)	Förstudie utförd av PFHS		2014-04-14 Tilläggsavtal 2015-05-21	Förberedande arbeten 2015-03-19 rev 2015-05-21 Genomförande 2016-01-14		2017-05-22	
94107702	HS	Ombyggnad Förlossningsutökning eftervårdsplatser		2017-05-05	Planeringsavtal	Genomförandeavtal			
94102577	Sollentuna Sjukhus	Förstudie och programarbete för geatriska vårdplatser och specialistcentrum		2014-03-10	2014-03-10	2015-02-16 Tillägg juni	2016-10-18	2017-06-28	
94102672	Nacka Sjukhus	Strategiska Inv Nacka Närsjukhus		2015-02-02	2015-02-02 Tilläggsavtal 2015-11-24	2016-05-27		2017-06-28	
84106095	KS Solna	Ombyggnad N-kvarteret Solna		2015-02-06	2015-02-06 2015-10-15 2017-01-25	Rivn etapp 1 2017-03-01 2017-06-30 etapp1-2 (3)			
80105103	KS Solna	L-kvarteret Biobanken				2016-07-04			
84106254	KS Solna	Ombyggnad Q-kvarteret		2015-11-11 2016-05-29 tillägg	2016-10-06 2017-05-17	2017-06-22			
84107565	KS Solna	Närakut				Närakut 2016-12-27			

Röd text avtal saknas

Fet stil ändring av text