

Björn Åsander
Biträdande projektdirektör

Diariennr
| LOC 1702-0249

08-12317242
bjorn.asander@sll.se


ANMÄLAN
2018-01-31 |

| Styrelsen för Locum AB

Verksamhetsrapport Projekt för december 2017

Ärendet

Anmälan av verksamhetsrapport över projektverksamheten för december 2017.



Gunnel Forsberg
Tillförordnad verkställande direktör

Bilagor

1. Verksamhetsrapport Projekt december 2017

Delges

Akten

Verksamhetsrapport Projekt

December 2017



Status projekt

- Status SI-projekt enligt Mellanrapport SI-projekt december 2017
- Status EI-projekt enligt statusbedömning december 2017
- Åtgärdsplaner för SI-projekt är upprättade enligt statusrapport

Mellanrapport SI-projekten December 2017

Sid 1 status

Strategiska investeringar Landstingsfastigheter Stockholm Övergripande Ekonomirapport SI

Period: 201711

Mellanrapport december	Belopp i mkr																		
	Budget			Prognos		Prognosjämförelse			Kommentar och status Diff prognos	Utfall	Sluttid	Sluttidsjämförelse				Kvalitet/funktion	Resurser	Övrigt	
	Fastställt LF	Inriktning / ram enl LF:LS	Aktuell budget	Prognos period 201711	Föreg. prognos period 201710	Diff prognos/ föreg. prognos	Diff prognos / Aktuell budget	Bokfört tom 201711		Ursprunglig Sluttid	Aktuell sluttid 201711	Föregående Rapport 201710	Diff sluttid Aktuell sluttid Föregående rapport	Kommentar och status Sluttid	Kommentar och status Kvalitet/ funktion	Kommentar och status Resurser	Arbetsmiljö risk	Särskild Etc.	
2	3	4	5	6	7=(5-6)	8=(5-4)	Kommentar nr	9	10	11	12	13=(11-12)	Kommentar nr	Kommentar nr	Kommentar nr	Kommentar nr			
Projekt	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8=(5-4)	Kommentar nr	9	10	11	12	13=(11-12)	Kommentar nr	Kommentar nr	Kommentar nr	Kommentar nr		
SÖS Ny byggnad västläge – behandlingsbyggnad 70	2 064	2 064	2 064	2 387	2 388	0	323	1	1 365	2017/2018	2020-01-28	2020-01-28	0	2					
SÖS Ny byggnad västläge – vårdbyggnad 72	750	750	750	726	726	0	-24	1	405	2018-07	2019-04-02	2019-04-02	0						
SÖS - By 74 Nytt försörjningskvarter	530	530	530	583	597	-14	53	1	470	2017-08	2018-01-31	2018-01-31	0	3					
Södersjukhuset	3 344	3 344	3 344	3 697	3 711	-14	353		2 240										
DS Ny behandlingsbyggnad By 52, LS1109-1238	1 829	1 829	1 829	1 829	1 829	0	0	1	1 017	2017-Q3		2019-Q1	0	2	3				
DS Ny behandlingsbyggnad By 22, LS1109-1238	357	357	357	357	357	0	0	4	8	2019-Q4		2022-Q3	0	5	6				
DS Hyresgäst Anpassning by 22	0	0	173	173	173	0	0						0	5	6				
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1	608	608	608	608	608	0	0	7	325	2018Q3		2019Q1	0	8					
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2	0	504	10	10	10	0	0		3			pipeline	pipeline	pipeline	pipeline				
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3	0	500	9	9	9	0	0		3			pipeline	pipeline	pipeline	pipeline				
DS Närakut och ersättningslokalurologmottagning	35	35	35	35	35	0	0		23	2017-Q4		2017-Q4	0						
DS Godsmottagning	-	-	72	72	72	0	0		15	2018Q4		2018Q4	0	9					
Danderyds sjukhus	2 829	3 833	3 093	3 093	3 093	0	0		1 394										
Nya Södertälje Sjukhus	1 200	1 200	1 200	1 274	1 204	70	74	1	1 021	2018 Q3	2019 Q2	2019Q1	3mån	2	5		3,4		
Södertälje sjukhus	1 200	1 200	1 200	1 274	1 204	70	74		1 021										
HS Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN)	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	0	0		523	2020 Q1			0		1				
Älmångspsykiatri enkeltum, HS	140	140	140	140	140	0	0		71	2019 Q4			2019 Q2	0					
Karolinska Huddinge	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	0	0		594										
St Görans sjh - by 40-ny akut och entré	365	365	365	365	365	0	0		363										
St Görans - Vårdavdelningar och behandling by 30 & 40	1 560	1 560	1 560	1 780	1 780	0	220	1	345	2018 Q4	2020 Q4	2020 Q4		2	3	4	5		
St Görans sjukhus	1 925	1 925	1 925	2 145	2 145	0	220		708										
Sollentuna sjh - Vårdavdelningar, specialcentra och entré	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	0	0	1	431		2018-12-23	2018-12-23		3	5	7			
Bromma sjh - Anpassning för nya vårdavdelningar	0	450	0	0	0	0	0		0										
Nacka närsjh - Anpassning för nya vårdavdelningar	590	590	590	740	740	0	150	2	87		2019-05-23	2019-05-23		4	6	8			
Sjukhusen	1 794	2 244	1 794	1 944	1 944	0	150		518										
KS-NKS, ombyggnad av Q-kvarteret	39	39	35	35	35	0	0		6	2018		2018-07-01							
KS-NKS Ombyggnad för biobank integrering KUL med NKS	0	0	6	6	6	0	0		6			2017-07-05							
KS - Q6 - Ombyggnad för Närakut	0	0	3	3	3	0	0		2			2017-05-22							
KS - NKS, om & nybyggnation N-kvarteret (Thorax ombyggnad)	543	543	454	454	454	0	0		36	2019	Q2 2019	etapp 1 2019 Q1 etapp 2 2019 Q2		1	2				
Karolinska Solna uppdrag av NKS	582	582	498	498	498	0	0		50										
	13 754	15 208	13 934	14 730	14 675	55	797		6 525										

Mellanrapport SI-projekten December 2017

Sid 2 kommentarer

Kommentarer budget SÖS Södersjukhuset By 70 Reserverade medel (Indikativ tillkommande investeringsutgift) c.a 300 mkr (2064 till 2364)	Kommentarer budget DS Danderyds sjukhus by 52/22 Förnyat genomförandebeslut nytt beslut 2186 mkr (1662 till 2186)	Kommentarer budget STG St Görans sjukhus Reserverade medel (Indikativ tillkommande investeringsutgift) c.a 800 mkr (1560 till 2360)	Kommentarer budget Sjukhus Sollentuna sjukhus Förnyat genomförandebeslut nytt beslut 1204 mkr (854 mkr till 1204 mkr)			
Kommentar SÖS nr 1. Bedömning baseras på kommunicerad budget om 3 724 MSEK och gemensam värdering av genomförandebesluten. Tjänsteutlåtanden för ökad budgetutrymme om 360MSEK är framtaget, vilket är planerat att beslutas i Landstingsfullmäktige 2017-12-05. Vårdbyggnaden hanteras i budgetprocessen 2019 och ligger kvar med 750 MSEK tillvärdare. Prognos 763 MSEK tas med i budgetprocessen 2019. 2017-12-11, Jonas Annergård Ny ram för Behandlingsbyggnad är: 2362 MSEK Ny ram för Försörjningskvarteret är: 598 MSEK 2. By70 - Fasadarbeten ligger sent med bedöms ej påverka slutiden. 3. 21-29 dagars försening aviserad i samverkansentreprenaden 9 dagars försening är avicerad av programkontoret beroende på inredningsfönstret By04 - Produktionen bromsas beroende på hänsyn till verksamheten.	Kommentar DS nr 1. Risk för ökad kostnad beroende på risk för försening. 2. Risk för försening men arbete pågår med Hent för översyn av tidplan som gör att återstående ej producerat kan arbetas in. 3. Fortsatt problem med kvävlut i projektering -stort fokus på Vårdbyggnaden hanteras i budgetprocessen 2019 och ligger kvar med 750 MSEK tillvärdare. Prognos 763 MSEK tas med i budgetprocessen 2019. 2017-12-11, Jonas Annergård 4. Beslut att utökad projektfattning för provisorier ska finansieras av förvaltningsområdet, därav ändring status till grön. 5. Ca 2 mån konstaterad försening, p.g.a. försening i funktionskravleverans, men ännu inte säkert att detta medför försening på slutleverans. Tidplan för provisorier fortsatt klar, trots inriktningsbeslut, då det inte kunnat konstateras att evaluering är genomförbar i enlighet med beslut. 6. Lokaler för vissa provisorier saknas, och programarbetet kan därför inte påbörjas här. Pågående programarbete för by22 indikerar att börkrav i AFS:ar rörande avs takhöjd inte kommer att kunna uppfyllas fullt ut. Även generalitet/flexibilitet i slutprodukten kommer att bli begränsad av samma skäl. 7. Projektet håller budget, men försening i by38, och dito i by39, tillsammans med ny upphandling påverkar prognosen. Utöver det behöver också prognos för Locums resurser i projektet uppdateras. 8. Problem med Entreprenör BTH i BY 38, med fortsatta slutbesökningar, och slutmöte i dec eller januari. Innan entreprenaden är godkänd och slutmöte hållits är sluttiden osäker. 9. Pga organisatoriska svårigheter försenas bygget med 3 månader	Kommentar STS nr 1. Slutkostnadsprognosen har höjts pga pågående prognosarbete för huvuddel 2 samt slutkostnadsregering av huvuddel 1. 2. Tidsförskjutning i huvuddel 2 pga försenad start samt sanering asbest är godkänd i styrgrupp. 3. Komplexerad rövning av stomstabiliserande trappa 4. Stora störingar i form av stomljud 5. Huvuddel 3, ombyggnad hus 01 inryms inte i budget, vilket medför försämrad funktion	Kommentar HS nr 1. 1st ERCPSal på plan 4 - Karolinska har meddelat att befintlig maskin kommer inte att flyttas. Salen kommer inte att utrustas med Angio maskin, projektet projekterar och bygger färdig till överlämningspunkter. Medicinska gaser - Karolinska har granskat granskningshandling och bygghandling. Punkter som hänrör chopin hanteras enligt ändringsprocess. Övriga punkter ansvarar Karolinska för att lyfta till separat investeringsprojekt. Locum har reserverat totalt 30Mkr i investeringsplanen. 2018(10mkr)/2019(20Mkr)	Kommentar STG nr 1. Projektet går bra enligt budget, och håller de från styrgrupp och landstings indikativa tillskottens ramar. Projektet riskerar dock förgäveskostnader om nytt genomförandebeslut dröjer/ ej blir av och det arbetet med paketen som utförs måste backas. 2. Med dagens omfattning i projektet kommer slutiden att hållas. I det fall som övriga paket läggs till kommer slutiden att justeras. BB/Förlossnings färdigställandet kommer dock kvarstå. 3. Eventuellt problem att uppfylla miljöbyggnad Guld. 4. Vi kommer att behöva fler resurser i projektet inom några månader. Nyligen förlorat en projekteringsledare som behöver ersättas. 5. Mycket bullrande moment kommer nu att utföras inom det närmsta halvåret, med risk för störningar på verksamheten.	Kommentar Sjukhus nr 1. Ingen prognosförändring sedan förra rapporten 2. Statusen avser etapp 1, norra delen. Prognos för denna är 400 mkr 3. Ingen förändring i slutid sedan förra rapporten 4. Ingen förändring i slutid sedan förra rapporten 5. Ingen förändring i slutid sedan förra rapporten 6. Ingen förändring i slutid sedan förra rapporten 7. 8 Åtgärdsplan tillg. Projektekonom resurs är tillsatt tillfälligt. Bedömningen är att avvikelser kan hanteras.	Kommentar KS nr 1. Ny tidplan godkänd på styrgrupp 18/10, etapp 1 och 2 slås ihop och ingen verksamhet flyttar in under pågående byggprojekt, då är bedömningen att tidplanen kan hålla. Slutlid byggprojektet halvårsskiftet 2019. 2. Etapp 3 är fortsatt pausad. Visa verksamhetsbesked saknas främst ang KFC och MR.

GRÖN Projektet följer genomförandebeslutet och de kompletterande beslut som är fattade

GUL Avvikelse finns, men projektet bedömer i nuläget att avvikelser kan hanteras om aktiviteter enligt åtgärdsplan genomförs

RÖD Avvikelse finns som behöver eskaleras och beslutas utanför projektet enligt aktiviteter i åtgärdsplan

[Länk mellanrapport](#)

Statusbedömning December 2017

SI-projekt

Föregående månad (nov) inom parentes

	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
Grön	74% (77%)	63% (77%)	79% (54%)	84% (86%)
Gul	26% (23%)	32% (18%)	16% (32%)	16% (14%)
Röd	0% (0%)	5% (5%)	5% (14%)	0% (0%)

Statusbedömning December 2017

EI-projekt

	Kvalitet/ Funktion						Tid						Ekonomi					
	Totalt	DS	US	Sj	STG STS	SÖS	Totalt	DS	US	Sj	STG STS	SÖS	Totalt	DS	US	Sj	STG STS	SÖS
Grön	93% (95%)	100% (100%)	98% (97%)	95% (93%)	97% (97%)	87% (79%)	90% (91%)	98% (98%)	95% (96%)	95% (83%)	93% (93%)	77% (85%)	91% (88%)	96% (89%)	98% (98%)	82% (84%)	100% (97%)	87% (76%)
Gul	7% (6%)	0% (0%)	2% (3%)	5% (6%)	3% (3%)	13% (21%)	10% (9%)	2% (2%)	5% (4%)	5% (16%)	7% (7%)	20% (15%)	8% (11%)	2% (9%)	2% (2%)	18% (14%)	0% (3%)	7% (24%)
Röd	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	1% (1%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (1%)	0% (0%)	3% (0%)	1% (1%)	2% (2%)	0% (0%)	0% (2%)	0% (0%)	6% (0%)

Siffrorna inom parentes gäller föregående månad (nov)

[Länk status EI](#)

Strategiska investeringar Landstingsfastigheter Stockholm

Övergripande Ekonomirapport SI

Period: 201711

Belopp i mkr

SI-rapport dat 20171215

Projekt	Budget			Prognos	Prognosjämförelse			Utfall
	Fastställd LF	Inriktning / ram enl LF/LS	Aktuell budget	Prognos period 201711	Föreg. prognos period 201710	Diff prognos/ föreg. prognos	Diff prognos / Aktuell budget	Bokfört tom 201711
	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8=(5-4)	9
Södersjukhuset	3 344	3 344	3 344	3 697	3 711	-14	353	2 240
Danderyds sjukhus	2 829	3 833	3 093	3 093	3 093	0	0	1 394
Södertälje sjukhus	1 200	1 200	1 200	1 274	1 204	70	74	1 021
Karolinska Huddinge	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	0	0	594
St Görans sjukhus	1 925	1 925	1 925	2 145	2 145	0	220	708
Sjukhus	1 794	2 244	1 794	1 944	1 944	0	150	518
	13 172	14 626	13 436	14 232	14 177	55	797	6 475
Karolinska Solna uppdrag av NKS	582	582	498	498	498	0	0	50

Projektprognos pågående investeringsprojekt LFS Totalt

Period: 201711

Uppdaterad 2017-12-121

Milj kr

	Projekt budget	Akkumulerat utfall	Varav utfall aktuell period	Slutkostnadsprognos	Diff Budget Slutprognos	Årets budget = Medelsbehov 201701	Årets utfall tom 201711	Uppbokat 2016	Medelsbehov resten av året	Årets prognos	Diff budget Årets prognos
Södersjukhuset	3 850	2 553	152	4 099	-249	1 448	1 116	0	124	1 240	208
Danderyd/Norrtälje Sjukhus	3 253	1 643	72	3 086	167	915	635	0	88	723	192
Universitetssjukhus	3 308	1 663	75	3 354	-46	709	531	0	137	668	41
St Görans sjukhus och Södertälje sjukhus Sjukhusen	3 603	1 913	-8	3 450	153	380	277	0	25	302	78
Totalt	16 789	9 096	374	16 881	-92	4 057	2 999	0	475	3 474	582

Utfall år 2017 i projekt som stängts under året

Vänd reservering från 2016, EI

Vänd reservering från 2016, SI

Prognosticerad reservering årsbokslut 2017

Summa periodisering

76

-132

-298

0

-431

0

76

0

0

0*

0

*0 till 181 milj?

Justeringspost

-350

Summa inkl stängda projekt
3 075
475
3 200

Risker December 2017

Risk	Konsekvens/Anledning	Riskhantering
<ul style="list-style-type: none"> • Prognos överskrider budget i flera SI 	<ul style="list-style-type: none"> • SÖS, DS, Sollentuna, STG, Nacka och Solna • Marknadspriser • Kostnader för utrustningar • Felaktiga förutsättningar i beslutsunderlag • Framtida räntehöjningar 	<ul style="list-style-type: none"> • Åtgärdsplaner framtagna • Rapporterat till respektive styrgrupp • Alternativa genomföranden är framtagna • Översyn av budgetar
<ul style="list-style-type: none"> • Otydlighet avseende ansvarsgräns SFI och Locum 	<ul style="list-style-type: none"> • Otydlighet i de SI med ansvar för budget. Projektchef råder inte över alla BH-kostnader som t.ex. budgetreserv 	<ul style="list-style-type: none"> • Sammanslagning SFI-Locum • Tydliggöra beställarrollen • Tydliggörande av roller och ansvar
<ul style="list-style-type: none"> • Risk för tidsförskjutning <ul style="list-style-type: none"> ◦ Utrustningsinvesteringar ◦ Miljökonsekvenser ◦ Hänsyn till pågående verksamheter och evakuering av verksamheter ◦ Upphandlingsprocess ◦ Myndighetsbeslut tex bygglov ◦ Övriga tidsförskjutningar 	<ul style="list-style-type: none"> • Upphandling, besked och genomförande utrustningsinvesteringar • Fukt i plattan på Sollentuna • Flera verksamheter på SÖS • Etappvis ny- och ombyggnationer • Upphandlingsbeslut i styrelsen och överprövningar 	<ul style="list-style-type: none"> • Utvecklingsarbetet avseende driftsättningsfasen med SFI är påbörjat • Förtydligande principer gällande gränsdragning mellan Utrustning och Bygg & Fastighet • Kommunikation och tydliggörande av ansvarsgränser • Så tidigt som möjligt flagga/lyfta när nya problemställningar uppkommer
<ul style="list-style-type: none"> • Oro i organisationen, personal slutar 	<ul style="list-style-type: none"> • Överhettad marknad • Chefer slutat/slutar • Omorganisation • Sammanslagning av SFI och Locum 	<ul style="list-style-type: none"> • Marknadsföra våra intressanta projekt • Lyfta och stödja individer inom organisationen • Visa på kommande projektvolym och bemanning • Tydliggörande av roller och ansvar
<ul style="list-style-type: none"> • Resursbrist i projekten 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekryteringsproblem 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekryteringsplan och konsultstöd
<ul style="list-style-type: none"> • Risk för arbetsplatsolyckor 	<ul style="list-style-type: none"> • Komplexa arbetsplatser, pressade tider och ett stort antal entreprenörer 	<ul style="list-style-type: none"> • Förebyggande arbete och uppföljning
<ul style="list-style-type: none"> • Risk för felaktiga beslut och slutkostnads prognoser pga omställningskostnader 	<ul style="list-style-type: none"> • Otydligt regelverk för omställningskostnader 	<ul style="list-style-type: none"> • Tydliggöra processen för omställningskostnader
<ul style="list-style-type: none"> • Driftsättningsproblem vid överlämnande 	<ul style="list-style-type: none"> • Driftstörningar för vårdens verksamhet 	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla driftsättnings- och överlämnande- processen för SI-projekten
<ul style="list-style-type: none"> • Driftstörningar för vården 	<ul style="list-style-type: none"> • Driftstörningar för pågående vårdverksamhet under byggtiden 	<ul style="list-style-type: none"> • Planering, beredning, kommunikation
<ul style="list-style-type: none"> • Brister i tekniskt utförande upptäckt i sent skede 	<ul style="list-style-type: none"> • Driftstörningar för vården 	<ul style="list-style-type: none"> • Egenkontroll samt tester av utrustning i tidigare skede.
<ul style="list-style-type: none"> • Brister i långsiktig planering av vårdinnehåll på respektive anläggning 	<ul style="list-style-type: none"> • Otydlig och bristfällig övergripande planering 	<ul style="list-style-type: none"> • Förbättrad process

Viktiga händelser

- St Görans sjukhus
 - Vårdavdelning Psykiatri by 04 färdigställs under januari 2018
- Danderyds sjukhus
 - Överlämning av by 38 till förvaltning pågår
- Huddinge sjukhus
 - Tätt hus Chopin årsskiftet 2017-2018
 - Etapp 1 ombyggnad Chopin färdigställs under mars 2018

Viktiga händelser

Beslut

- SÖS, Utökning enligt indikativt tillkommande investeringsutgift i budget 2018, by 70 och by74 beslutades i LF den 5 dec
- Huddinge, förlossning utökning till 7500 st förlossningar. Inriktningsbeslut dec 2017 och genomförandebeslut jan 2018
- SÖS, TJUT by 17 & 18, nytt datum för beslut den 30 januari
- Huddinge, ventilation by K2 genomförandebeslut Q1 2018
- St Görans sjukhus, TJUT tas fram av SFI för övriga paket B, D till K under november för beslut i mars.
- Huddinge, Framtidens vårdavdelning 4 st genomförandebeslut i LF Q2 2018
- Nacka sjukhus inväntar beslut om fortsatt framdrift av etapp 2 under maj 2018
- Danderyds sjukhus, Genomförandebeslut hyresgäst Anpassning by 22 sammanslagning av tre projekt till ett projekt under 2018

Upphandlingar över 50 milj

- STS, Parkeringshus upphandlingsstrategi tas fram i början av 2018
- SÖS Reservkraft under våren 2018

Upphandlingar mellan 20 och 50 milj

- SÖS, Tillägg operationssalar
- DS, Godsmottagning, Q1 2018
- HS, ventilation by K2, Q2 2018
- HS, Framtidens vårdavdelning by B4 och K2, Q2 2018

Avtal

2017-12-21 (sid 1)

Avtalsmatris Strategiska investeringar								
Projekt nr	Sjukhus	Projektnamn	Förstudie avtal	Uppdragsavtal förstudie/utrednings fasen	Uppdragsavtal program/planerings fasen	Genomförandeavtal	Strategiska fastighets- investeringar	Tilläggsavtal för Utrustning
94102755	SÖS	By 72 - Ny byggnad västläge - Vårdbyggnad	Förstudie utförd av PFHS		2014-02-18	2015-06-29 Tillägg 2017-01-26		Avtal utrustning
95104805	SÖS	Nytt försörjningskvarter	Förstudie utförd av PFHS			2015-06-29		
94102754	SÖS	SÖS - ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad	Förstudie utförd av PFHS		2014-02-14	2015-06-29	2016-10-18	2017-04-03 (Operation) 2017-11-21 Utökad gränsdragning
94106147	SÖS	SÖS Förlossning		2016-10-04 2016-11-11 Tillägg 2017-11-01 ej underskrivet				
94102313	SÖS	SÖS-Modernisering vårdplatser						
94107693	SÖS	SÖS-Neonatal		2017-04-03				
96102553	STG	S:t Görans Sjukhus, Vårdavdelningar och behandling	Förstudie utförd av PFHS		2014-02-14	2015-06-16	2016-10-18	
96100520	STG	S:t Görans sjukhus - By 40 Ny akut och entré	Vårdavtal 20130101		2008-12-17	2016-03-09 Tilläggsavtal 45 milj		
94104760	STG	StG - Ombyggnad psykiatri		2017-03-09				
94100448	STS	Södertälje sjukhus ny och ombyggnad	Förstudie utförd av PFHS		2013-03-08			2016-03-15

Avtal

2017-12-21 (sid 2)

Avtalsmatris Strategiska investeringar								
Projektnr	Sjukhus	Projektname	Förstudie avtal	Uppdragsavtal förstudie/utrednings fasen	Uppdragsavtal program/planerings fasen	Genomförandeavtal	Strategiska fastighets-investeringar	Tilläggsavtal för Utrustning
94102546	DS	Ny akut- och behandlingsbyggnad 52 och 22	Förstudie utförd av PFHS		2014-02-05	2015-02-16 Tillägg 2017-11-21 ej underskrivet	2016-10-18	2017-05-17
94102547	DS	DS ombyggnad till vårdavdelningar - etapp 1	Förstudie utförd av PFHS		2015-02-19 2015-12-02 2016-06-28 Tillägg 2016-10-18 Tillägg	2015-10-23		2017-05-30
94103747	DS	DS Ny Godsmottagning, LS1109-1238			2016-02-11 Tillägg			
20106612	DS	Hyresgäst Anpassning byggnad 22, Danderyds sjukhus		2016-11-14 2017-03-15	2017-03-13 2017-03-15	Urologen 2017-05-12 Närakut 2017-07-07		
94107016	DS	DS-Närakut och ersättningslokaler Urologmottagning			2015-07-09	2016-06-30		2017-05-12
94103408	HS	Allmänpsykiatri enkelrum	2014-06-25		2014-04-14 Tilläggsavtal 2015-05-21	Förberedande arbeten 2015-03-19 rev 2015-05-21 Genomförande 2016-01-14		2017-05-22
94103852	HS	Ny och ombyggnad operation och intervention (CHOPIN)	Förstudie utförd av PFHS					
94107702	HS	Ombyggnad Förlossningsutökning eftervårdsplatser		2017-05-05	Planeringsavtal	Genomförandeavtal		
94102577	Sollentuna Sjukhus	Förstudie och programarbete för geatrisk vårdplatser och specialistcentrum		2014-03-10	2014-03-10	2015-02-16 Tillägg 2017-11-21	2016-10-18	2017-06-28
94102672	Nacka Sjukhus	Strategiska Inv Nacka Närsjukhus		2015-02-02	2015-02-02 Tilläggsavtal 2015-11-24	2016-05-27		2017-06-28
84106095	KS Solna	Ombyggnad N-kvarteret Solna		2015-02-06	2015-02-06 2015-10-15 2017-01-25	Rivn etapp 1 2017-03-01 2017-06-30 etapp1-2 (3)		
80105103	KS Solna	L-kvarteret Biobanken				2016-07-04		
84106254	KS Solna	Ombyggnad Q-kvarteret		2015-11-11 2016-05-29 tillägg	2016-10-06 2017-05-17	2017-06-22		
84107565	KS Solna	Närakut				Närakut 2016-12-27		
84108128	KS Solna	Anpassning radiumhemmet		2017-11-01				

Röd text avtal saknas

Fet stil ändring av text