

# Checklista för driftsättning av fastighetsnät i samband med byggprojekt

Förklaring	Utförare	OK
1. Bygghandling (BH) upprättas av konsult med flaggade (nummersatta uttag) ritningar samt registrering i Elkoda.	Byggprocess	
2. Hyresgäst (HG) erhåller BH från projektledaren (PL) för planering av driftsättning av verksamhet.	Byggprocess	
3. Locums nätadministratör (NA) erhåller BH från PL för kännedom, för att kunna vara behjälpliga inför HG driftsättning av verksamheten.	Byggprocess	
4. PL skickar ut bygghandling till entreprenör.	Byggprocess	
5. HG planerar sin inflyttning, utplacering av telefonanknytningar, datorer till angivna nätverksuttag enligt bygghandling.	Hyresgäst process	
5.1. Beställning för inkoppling av telefoni och data upprättas av hyresgäst som sedan skickar in beställning till NA via ärendehanteringssystemet.	Hyresgäst process	
5.2. Beställning inkommer till SLL IT och teleservice för granskning och tilldelning av switch portar, telefoni anknytningar och terminalnummer. Finns behov av nya switchar beställs detta av SLL IT.	SLL IT och teleservice	
5.3. Beställning inkommer till NA som handlägger ärendet och korskopplingsunderlag upprättas och skrivs ut från Elkoda, underlag bifogas med arbetsorder till ramavtalad entreprenör.	Locums nätadministration	
6. Fastighetsnäts entreprenör påbörjar installation av fastighetsnät enligt erhållen bygghandling från PL.	Fastighetsnäts entreprenör Bygg process	
6.1. Fastighetsnäts entreprenör för dialog med konsult under byggtiden och informerar om eventuella förändringar till relationshandlingen.	Fastighetsnäts entreprenör/ EI- konsult Byggprocess	
6.2. Fastighetsnäts entreprenör tillser att konsult får underlag för relation inför slutbesiktning. BH med eventuella revideringar överlämnas till konsult. Konsult upprättar underlag för relation samt uppdaterar registrering i Elkoda.	Fastighetsnäts entreprenör Byggprocess	
6.3. Besiktning utförs och eventuella anmärkningar åtgärdas av fastighetsnäts entreprenör. Besiktningsman för fastighetsnät utses av Teknikenhetens specialist/Nätadministration för fastighetsnät.	Ramavtalad entreprenör Hyresgäst process	
7. Ramavtalad entreprenör erhåller arbetsorder från NA på uppkoppling av telefonanknytningar, datauttag enligt hyresgästens beställning. Entreprenören monterar även upp erhållen switch av SLL IT om behov finns.	Ramavtalad entreprenör Hyresgäst process	
8. Ramavtalad entreprenören utför korskoppling av fastighetsnätet enligt erhållna kopplingsuppgifter i arbetsorder och rapporterar till hyresgäst när fastighetsnätet är driftsatt och klart för brukaren.	Ramavtalad entreprenör Hyresgäst process	