

Styrelsen för Locum AB

Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB

Bifogat redovisas en sammanställning över investeringsbeslut över 25 miljoner kronor för Landstingsfastigheter Stockholm tagna i styrelsen för Locum AB. Samtliga pågående investeringar redovisas samt de som har avslutats efter förra styrelsemötet.

Underlaget utgör en uppföljning av samtliga pågående investeringsprojekt som tidigare beslutats av Locum AB:s styrelse med avrapportering när projekten avslutas och aktiveras samt vilken slutkostnad projektet fick.



Patrik Emanuelsson

Verkställande direktör

Bilaga:

1. Förteckning över investeringsbeslut Landstingsfastigheter i Locum AB:s styrelse (över 25 mnkr)

Förteckning över investeringsbeslut Landstingsfastigheter i Locum AB:s styrelse (över 25 mkr)

Projektnamn	Projekt-nummer	LOC-nr	Besluts-/anmälningsdatum i styrelsen	Beslut Landstingsfullmäktige	Beslutat belopp (tkr)	Ack utfall per 2015-12-31 (tkr)	Slutkostnad (tkr)	Avslutat/ Aktiverat ¹
Hyresgästinvesteringar								
Danderyds sjukhus, ny smågodstransportör	94K12533	0808-0837	2011-05-26	Budget 2012	86 000	77 153		delaktiverat
Ombyggnad för diagnostisk sjukhusfysik vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge Sabbatsberg – Nya Eastman	94H12516	0810-0985	2012-02-09	Budget 2012	54 000	47 695	47 695	201510
Nytt bårhus vid Norrtälje sjukhus*	94100768	1012-1215	2012-09-27	LF 2012-12-04	170 000	103 156		
Uppförande av evakueringspaviljonger i samband med renoveringsarbeten på Södertälje sjukhus	96100929	1011-1063	2013-03-18	Ospecificerad i budget	33 000	35 257	35 257	201512
Uppförande av evakueringspaviljonger i samband med renoveringsarbeten på Södertälje sjukhus	95103764	1304-0662	2013-11-04	Ospecificerad i budget	67 662	66 048		delaktiverat
Ombyggnad för framtidens mottagning vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhus Huddinge	94100827	1012-1230	2014-02-13	Ospecificerad i budget	59 000	38 712		delaktiverat
Ombyggnad av kirurgisk akutvårdsavdelning (K41-43) vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge	94102727	1210-0886	2014-03-20	Ospecificerad i budget	35 000	26 095	26 095	201512
Upprustning av anläggning för andningsluft på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge	94101430	1104-0438	2014-06-10	Ospecificerad i budget	32 350	26 187		
Genomförandebeslut för ombyggnation av ny förlossningsavdelning på Södersjukhuset**	94103361	1305-0750	2014-09-25	Ospecificerad i budget	49 000	0	0	avslutat
Genomförandebeslut avseende ombyggnad för Centrum för allogen stamcellstransplantation på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge	94104485	1401-0211	2014-11-20	Ospecificerad i budget	35 000	16 107		
Genomförandebeslut avseende ombyggnad för hjärtklinikens vårdavdelning på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge	94104443	1401-0092	2014-11-20	Ospecificerad i budget	33 000	15 234		
Genomförandebeslut för nybyggnation av tillagningskök för patientmat på Södersjukhuset	94104786	1406-0563	2015-02-19	Ospecificerad i budget	73 500	11 547		

Projekt namn	Projekt- nummer	LOC-nr	Besluts- /anmälnings- datum i styrelsen	Beslut Landstings- fullmäktige	Beslutat belopp (tkr)	Ack utfall per 2015-12-31 (tkr)	Slut- kostnad (tkr)	Avslutat/ Aktiverat ¹
Genomförandebeslut avseende nya lokaler för mottagningsverksamhet vid Södersjukhuset	96104901	1409-0766	2015-02-19	Ospecificerad i budget	57 820	368		
Fastighetsägarinvesteringar								
Utbyte av styrsystem för klimatanläggning på Huddinge sjukhus	93H18006	0609-1194	2006-06-18	Budget 2009, 2014	111 000	105 325		delaktiverat
Löwenströmska sjukhuset, byggnad 01	93100077	0603-0656	2008-11-27, 2012-09-27	Budget 2010, 2013	554 000	463 093		delaktiverat
Genomförande av teknisk upprustning S:t Görans sjukhus, ersättning av befintlig reservkraftanläggning	93K18007	0604-0798	2011-05-26	Budget 2009	190 000	184 388		delaktiverat
HS – Rivning av befintligt garage och uppförande av nytt garage	93H01005	0911-0905	2009-11-26, 2015-05-28	Budget 2010, 2015	350 000	291 500		
Huddinge Sjukhusområde Utbyggnad av brandlarm	93100397	1003-0520	2010-09-23	Budget 2011, 2014	113 000	65 301		delaktiverat
Nacka Närsjukhus Renovering fasad, fönster och tak	93L12522	0812-1278	2010-12-16, 2013-09-26	Budget 2010	94 845	37 566		
Ny kraftförsörjning för Södersjukhuset	93K12546	0811-1196	2011-09-22	Budget 2012	150 000	40 365		
Ombyggnad till vårdlokaler på Södersjukhuset	93101614	1108-0683	2012-05-24	Budget 2013	133 400	132 534		delaktiverat
St Görans sjukhus – Stambyte byggnad 30 och 40	93K12505	0801-0778	2012-11-22	Budget 2012	35 000	25 830		
Teknisk upprustning etapp II, Danderyds sjukhus – byggnad 13	93102420	1203-0505	2013-02-21	Ospecificerad i budget	39 600	31 202		
Nya energifönster på Danderyds sjukhus***	93101457	1109-0751	2013-03-18	Ospecificerad i budget	49 200	0	0	avslutat
Ny kraftförsörjning på S:t Görans sjukhus	93101721	1111-0851	2013-09-26	Ospecificerad i budget	30 000	8 336		
Teknisk upprustning av byggnad 22 på Danderyds sjukhus	93102904	1301-0208	2013-09-26	LS 2014-08-26	170 000	6 868		
Ny reservkraftanläggning på Södertälje sjukhus	93100237	1003-0482	2013-09-26, 2014-11-20	Ospecificerad i budget	95 210	95 205	95 205	201512
Ombyggnad av vårdlokaler på S:t Görans sjukhus	93103925	1302-0489	2013-11-28	LS 2014-03-04	utredningsbeslut	965		
Ny mottagningsstation på Södersjukhuset	93103833	1310-1040	2013-11-28	Ospecificerad i budget	75 000	57 392		
Nya fläktrum på Södersjukhuset	93101218	1302-0482	2013-11-28	Ospecificerad i budget	50 220	40 377		
Inomhustäckning för mobiltelefoni och Rakel på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge	93103698	1306-0825	2013-11-28	Ospecificerad i budget	32 115	19 084		delaktiverat

Projektnamn	Projekt-nummer	LOC-nr	Besluts-/anmälningsdatum i styrelsen	Beslut Landstingsfullmäktige	Beslutat belopp (tkr)	Ack utfall per 2015-12-31 (tkr)	Slutkostnad (tkr)	Avslutat/ Aktiverat ¹
Teknisk upprustning av byggnad 01 och 02 vid Södertälje sjukhus	93103071	1401-0054	2014-02-13	Ospecificerad i budget	46 130	82		
Inomhustäckning för mobiltelefoni och Rakel inom Karolinska Universitetssjukhuset Solna	93103767	1308-0928	2014-03-20	Ospecificerad i budget	35 000	23 467		delaktiverat
Inriktningsbeslut gällande teknisk upprustning byggnad 14 på Södersjukhuset	93104593	1409-0771	2014-09-25	Budget 2015	inriktningsbeslut	0		
Inriktningsbeslut gällande teknisk upprustning byggnad 15 på Södersjukhuset	93104595	1409-0772	2014-09-25	Budget 2015	inriktningsbeslut	0		
Inriktningsbeslut gällande teknisk upprustning byggnad 17 på Södersjukhuset	93104594	1409-0773	2014-09-25	Budget 2015	inriktningsbeslut	0		
Inriktningsbeslut gällande teknisk upprustning byggnad 18 på Södersjukhuset	93104592	1406-0554	2014-09-25	Budget 2015	inriktningsbeslut	2 265		
Nytt lågspänningsställverk inom Huddinge sjukhusområde	93102713	1203-0467	2014-05-22, 2015-05-28	Ospecificerad i budget	33 300	28 281		
Omdaning av entrétorget vid Huddinge sjukhusområde	93H19008	0712-1303	2014-05-22	Budget 2014	105 000	84 189		
Teknisk upprustning av byggnad 04 på Södersjukhuset	93103474	1404-0383	2014-05-22	Budget 2015	inriktningsbeslut	21 948		
Utrednings- och inriktningsbeslut gällande teknisk upprustning byggnad 30 och 40 på S:t Görans sjukhus	93104473	1402-0195	2014-05-22	LF 2014-06-10	utrednings-, inriktningsbeslut	2 183		
Ny kylcentral och fjärrvärmecentral vid S:t Görans sjukhus	93101360	1109-0770	2014-05-22	Ospecificerad i budget	33 100	19 393		
Genomförandebeslut avseende arbetsmiljöanpassningar i byggnad 01 på Löwenströmska sjukhuset	93101455	1401-0077	2014-09-25	Ospecificerad i budget	70 000	34 615		
Genomförandebeslut för teknisk upprustning av byggnad 03 på Södersjukhuset	93103392	1408-0661	2014-11-20	Ospecificerad i budget	95 182	50 361		
Genomförandebeslut avseende ny nätstation vid S:t Görans sjukhus	93104747	1405-0482	2014-11-20	Ospecificerad i budget	45 655	23 341		
Genomförandebeslut avseende modernisering av försörjning av andnings- och instrumentluft vid Danderyds sjukhus	93100522	1010-0929	2014-11-20	Ospecificerad i budget	27 000	23 809		
Genomförandebeslut avseende nybyggnation av kulvert och en redundanspunkt vid Södersjukhuset	93104820	1407-0603	2015-02-19	Ospecificerad i budget	68 000	4 738		

Projektnamn	Projekt-nummer	LOC-nr	Besluts-/anmälningsdatum i styrelsen	Beslut Landstingsfullmäktige	Beslutat belopp (tkr)	Ack utfall per 2015-12-31 (tkr)	Slutkostnad (tkr)	Avslutat/ Aktiverat ¹
Genomförandebeslut avseende teknisk upprusning av tak, fönster och fasader mm på Sollentuna sjukhus	93105426	1501-0292	2015-02-19	Ospecificerad i budget	65 200	4 977		
Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av el-installationer på Sollentuna Sjukhus	93105427	1501-0293	2015-02-19	Ospecificerad i budget	43 700	2 996		
Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av VVS-installationer på Sollentuna sjukhus	93105428	1501-0294	2015-02-19	Ospecificerad i budget	77 700	5 537		
Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus	93102212	1501-0295	2015-02-19	Ospecificerad i budget	25 000	1 882		
Uppförande av försörjningsbyggnad, Huddinge sjukhusområde	93105534	1503-0482	2015-09-24	Budget 2016	utredningsbeslut	0		
Logistik, kulvert, angöring lastkaj, S:t Görans sjukhus	93104616	1501-0267	2015-09-24	Budget 2016	utredningsbeslut	0		
Teknisk upprustning byggnad 42, Danderyds sjukhus	93104875	1409-0729	2015-09-24	Budget 2016	inriktningseslut	370		
Teknisk upprustning byggnad 30/40, S:t Görans sjukhus	93104473	1402-0195	2015-09-24	Budget 2016	250 000	2 183		
Teknisk upprustning byggnad 04, Södersjukhuset	93103474	1404-0383	2015-09-24	Budget 2016	265 000	21 948		
Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus	93104775	1406-0526	2015-09-24	Ospecificerad i budget	39 200	709		
Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus	93105426	1501-0292	2015-09-24	Ospecificerad i budget	79 200	4 977		
Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus	93102212	1501-0295	2015-09-24	Ospecificerad i budget	28 200	1 882		
Hyresgäst- och fastighetsägarinvesteringar								
HS Smågodstransportör (Rörpost)	95H01001	0610-1242	2008-09-18	Budget 2009	69 970	68 996		delaktiverat
Huddinge sjukhusområde - sprinklerinstallation av byggnader C2, K2, K4, B2, B4, F2	95H01002	0811-1044	2009-02-18	Budget 2010	110 000	64 148		delaktiverat
Evakueringar inom befintliga byggnader inom Södertälje sjukhus	95103865	1310-1100	2013-11-28	Ospecificerad i budget	49 000	48 656		delaktiverat

*Informeras om på styrelsemöte 2015-04-13 i VD-rapporten

Projekt namn	Projekt- nummer	LOC-nr	Besluts- /anmälnings- datum i styrelsen	Beslut Landstings- fullmäktige	Beslutat belopp (tkr)	Ack utfall per 2015-12-31 (tkr)	Slut- kostnad (tkr)	Avslutat/ Aktiverat ¹
-----------------	--------------------	--------	--	--------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------

**SÖS AB har bett Locum se över en annan lösning därav stängs detta projekt

***Projektet utgår och ingår numer i teknisk upprustning på DS vårdavdelningar som genomförs i samband med