

Dan Eriksson
Ekonomidirektör

Diariennr
LOC 1801-0137

08-123 175 78
dan.e.eriksson@sll.se

ANMÄLAN
2018-03-12

Styrelsen för Locum AB

Uppföljning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB

Ärendet

Bifogat redovisas en sammanställning över investeringsbeslut över 25 miljoner kronor för Landstingsfastigheter Stockholm tagna i styrelsen för Locum AB. Samtliga pågående investeringar redovisas samt de som har avslutats efter förra styrelsemötet.

Underlaget utgör en uppföljning av samtliga pågående investeringsprojekt som tidigare beslutats av Locum AB:s styrelse med avrapportering när projekten avslutas och aktiveras samt vilken slutkostnad projektet fick.



Anette Henriksson
Verkställande direktör

Bilagor

1. Förteckning över investeringsbeslut Landstingsfastigheter i Locum AB:s styrelse (över 25 mnkr)

Delges

Akten

Förteckning över investeringsbeslut Landstingsfastigheter i Locum AB:s styrelse (över 25 mkr)

Projektnamn	Projekt-nummer	LOC-nr	Besluts-/anmälningsdatum i styrelsen	Beslut Landstingsfullmäktige	Beslutat belopp (tkr)	Ack utfall per 2018-02-28 (tkr)	Slutkostnad (tkr)	Avslutat/Aktiverat
Hyresgästinvesteringar								
Danderyds sjukhus, ny smågodstransportör Sabbatsberg – Nya Eastman	94K12533	0808-0837	2011-05-26	Budget 2012	86 000	77 469		delaktiverat
Genomförandebeslut avseende tillagningskök för patientmat vid Södersjukhuset	94100768	1012-1215	2012-09-27	LF 2012-12-04	170 000	114 811		delaktiverat
Genomförandebeslut för ombyggnation av Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna	94106642	1605-0664	2017-09-28	Ospecificerad i budget	51 000	43 100		
Genomförandebeslut gällande ny vårdavdelning, B72-B74 Vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge	94105998	1510-0977	2016-09-02	Ospecificerad i budget	36 000	23 117		
	94106897	1608-0961	2017-06-02	Ospecificerad i budget	34 500	11 440		
Fastighetsägarinvesteringar								
Utbyte av styrsystem för klimatanläggning på Huddinge sjukhus	93H18006	0609-1194	2006-06-18	Budget 2009, 2014	111 000	104 940		delaktiverat
Nytt Ventilationssystem K2 - Huddinge Sjukhus	93102288	1603-0559	2018-02-22	Ospecificerad i budget	80 000	4 905		
Utökning Tillfällig Reservkraft Södersjukhuset	93106817	1609-1002	2018-02-22	Ospecificerad i budget	40 000	0		
Löwenströmska sjukhuset, byggnad 01	93100077	0603-0656	2008-11-27	Budget 2010, 2013	554 000	552 282		delaktiverat
Genomförande av teknisk upprustning S:t Görans sjukhus, ersättning av befintlig reservkraftanläggning	93K18007	0604-0798	2012-09-27	Budget 2009	190 000	189 922		delaktiverat
HS – Rivning av befintligt garage och uppförande av nytt garage	93H01005	0911-0905	2011-05-26	Budget 2010, 2015	350 000	330 480		
Huddinge Sjukhusområde Utbyggnad av brandlarm	93100397	1003-0520	2009-11-26, 2015-05-28	Budget 2010, 2015	113 000	90 741		delaktiverat
Ny kraftförsörjning för Södersjukhuset	93K12546	0811-1196	2010-09-23	Budget 2011, 2014	150 000	143 183		
Teknisk upprustning etapp II, Danderyds sjukhus – byggnad 13	93102420	1203-0505	2011-09-22	Budget 2012	39 600	34 317		delaktiverat
Ny kraftförsörjning på S:t Görans sjukhus	93101721	1111-0851	2013-02-21	Ospecificerad i budget	30 000	30 189		delaktiverat
Teknisk upprustning av byggnad 01 och 02 vid Södertälje sjukhus	93103071	1401-0054	2013-09-26	Ospecificerad i budget	46 130	7 755		
Nytt lågspänningsstälverk inom Huddinge sjukhusområde	93102713	1203-0467	2014-02-13	Ospecificerad i budget	33 300	31 534		
Omdaning av entrétorget vid Huddinge sjukhusområde	93H19008	0712-1303	2014-05-22	Budget 2014	105 000	104 979		delaktiverat
Ny kylcentral och fjärrvärmecentral vid S:t Görans sjukhus	93101360	1109-0770	2014-05-22	Ospecificerad i budget	33 100	33 064		AVSLUTAD
Genomförandebeslut för teknisk upprustning av byggnad 03 på Södersjukhuset	93103392	1408-0661	2014-11-20	Ospecificerad i budget	95 182	90 852		
Genomförandebeslut för parkeringsgarage vid Södertälje sjukhus	93104613	1504-0626	2017-06-02	Ospecificerad i budget	98 000	2 572		
Hyresgäst- och fastighetsägarinvesteringar								
Huddinge sjukhusområde - sprinklerinstallation av byggnader C2, K2, K4, B2, B4, F2	95H01002	0811-1044	2009-02-18	Budget 2010	110 000	75 934		delaktiverat

¹En del av budgeten har flyttats till den strategiska fastighetsinvesteringen Nacka – vårdavdelningar i samband beslut för budget 2017

²Projekt som har avslutats, men där projektet stängts någon månad senare än prognos, vilket genererat högre räntekostnader och ett litet överdrag