

Processägare Marie Boestad	Uppdateringsansvarig Magnus Eriksson	Kvalitetssamordnare Karin Sjöndin	Skapat 2018-03-15	Senast ändrat	Godkänt 2018-03-15	Sida 1(1)
-------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	---------------	-----------------------	--------------

Bilaga 2 – Checklista

1.	Projektering av dörrmiljöer har utförts i samverkan mellan projektörer och kravställare.
2.	Utformning av dörrmiljöer uppfyller ställda krav avseende: <ul style="list-style-type: none"> • Brand- och utrymningslarm • Tillgänglighet och arbetsmiljö • Mekaniskt inbrottskydd och inbrottslarmsystem • Funktioner, exempelvis återinrymning, brandigenhållning, magnetuppställning • Lokala förutsättningar
3.	Beslagning av dörrmiljöer uppfyller ställda krav avseende: <ul style="list-style-type: none"> • Brand- och utrymningslarm • Tillgänglighet och arbetsmiljö • Mekaniskt inbrottskydd och inbrottslarmsystem • Funktioner • Lokala förutsättningar
4.	Väggar runt dörrmiljöer som förses med dörrautomatik och aktiveringslister är förstärkta enligt tillverkarens monteringsanvisningar.
5.	Tröskelfria dörrmiljöer med brandskyddskrav och försedda med automatisk tätningströskel uppfyller ställda brandkrav.
6.	Infälld kanalisation finns i tillräcklig omfattning fram till dörrar och partier.
7.	Typ av kraftmatning (ÖL, VL, MVL) till dörrautomatik är anpassade utifrån dörrmiljöns funktionskrav/behov.