

Per-Inge Buskas
Vice verkställande direktör

Diariernr
LOC 1711-1168

08-123 173 34
per-inge.buskas@sll.se

ANMÄLAN
2018-04-27

Styrelsen för Locum AB

Upphandlingsstrategi och tilldelningsbeslut i upphandling avseende ombyggnation av godsmottagning vid Danderyds sjukhus

Ärendet

Upphandlingsstrategi för upphandling av ombyggnation av godsmottagning vid Danderyds sjukhus samt tilldelningsbeslut i samma upphandling anmäls härmed.



Anette Henriksson
Verkställande direktör

Bilagor

1. Upphandlingsstrategi för ombyggnation av godsmottagning vid Danderyds sjukhus
2. Tilldelningsbeslut i upphandling av ombyggnation av godsmottagning vid Danderyds sjukhus

Delges
Akten

Projektområde Akut Danderyd/Norrtälje
Projektledare
Marina Sjöström
Projektnr: 94103747

Upphandlingsstrategi

Detta dokument sammanfattar strategin för genomförandet av upphandling av Ombyggnation Godsmottagning Danderyds sjukhus.

1. Bakgrund

Godsmottagningen på Danderyds sjukhus är i behov av utökning och upprustning då den ska betjäna Ny behandlingsbyggnad (byggnad 52). Projekt Bygg & Fastighet är en del av SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringars (SFI) program för Strategiska Investeringar Danderyds sjukhus (SIDS) i en realisering av Framtidsplanen. "SIDS Godsmottagning" är ett av delprojekten på Danderyds sjukhus, här efter benämns det "Projekt Bygg & Fastighet".

Befintlig Godsmottagning på Danderyds sjukhus, belägen i byggnad 06, är undermålig och klarar inte av att överleva i ytterligare 10 år utan åtgärder. Det är ett krav från Verksamheten, Danderyds sjukhus AB (DSAB), att godsmottagningen utvecklas med hänsyn till främst arbetsmiljön och att ej godkända lokaler, ex. gasflaskförråd och truckladdning, åtgärdas. Godsmottagningen kommer inte att kunna försörja Danderyds sjukhus i befintligt skick.

I projekt Bygg & Fastighet ingår att färdigställa ersättningslokaler till Locums "Tekniska förvaltningsentreprenad" (driften), på grund av att en utvecklad Godsmottagning behöver ta driftens befintliga lokaler i anspråk.

Byggnad 06 är också en viktig teknikbyggnad som försörjer sjukhuset. Byggnaden är i akut behov av teknisk upprustning. Godsmottagningens upprustning ligger på kritiska linjen för driftsättning av Ny behandlingsbyggnad inom Danderyds sjukhus.

2. Upphandlingsföremålet och leveransstrategi

Ombyggnadsentreprenad hus.

Generalentreprenad, för att på bästa sätt kunna hantera komplexa förutsättningar med pågående drift och trafik under ombyggnad vilket ställer stora krav på löpande samordning och flexibilitet inom entreprenaden.



Projektområde Akut Danderyd/Norrtälje
Projektledare
Marina Sjöström

2017-12-04

LOC 1711-1168

Projektnr: 94103747

Utförandeentreprenad AB 04, för att beställaren vill styra färdig produkt att fungera mot tidigare och anslutande system, installationer och arbetssätt. Entreprenaden är detaljprojekterad.

Miljökonsekvenser är utredda och beskrivs i projektets miljöprogram.

SLLs Uppförandekod, Ja enligt krav (AFC.346) i gällande AF-mall.

3. Upphandlingens mål

Målet upphandlingen är upphandla en entreprenad för att förbättra funktion och kapacitet för sjukhusets godsmottagning eftersom godsmottagningen är undermålig och sjukhuset, pga övrig utbyggnad av sjukhuset, kräver ökad kapacitet i den centrala funktion godsmottagning.

4. Marknadsanalys

I Sverige och framför allt i Stockholm råder högkonjunktur och då särskilt inom byggsektorn. Det finns många leverantörer som kan utföra entreprenaden men samtliga har mer eller mindre fullt i orderböckerna. Prisläget är därför högt och det förefaller fortsätta öka.

Tänkbara leverantörer är i huvudsak svenska byggföretag verksamma i stockholmsområdet eller norska (Veidekke/Arcona eller Hent). Leverantörer från andra länder är mindre troliga då projektet har för liten omfattning för att påkalla intresse.

5. Identifierade risker

Det finns risk för få eller inga anbud eller möjligen för höga anbud. För att minska dessa risker bör krav, paketering, omfattning osv. i möjligaste mån anpassas/beaktas så att entreprenaden ändå uppfattas som attraktiv att lämna anbud på.

Överprövningsrisk bedöms som låg eftersom det är högkonjunktur och det avser entreprenadupphandling.

Försening på kort sikt (2 - 6) får inga större ekonomiska konsekvenser. Vid längre tidsförskjutning kan det få stora ekonomiska konsekvenser om ombyggnad av godsmottagning inte är färdig innan Akutvårdsbyggnad 52 tas i drift. Godsmottagningsprojektet samordnar löpande med driftsättningsplanen för Akutvårdsbyggnad 52.

Projektområde Akut Danderyd/Norrtälje
Projektledare
Marina Sjöström

2017-12-04

LOC 1711-1168

Projektnr: 94103747

Upphandlingskadeavgift är antagligen inte relevant eftersom denna upphandling avser en entreprenad och vi ska följa LOU.

6. Uppskattat upphandlingsvärde

Enligt kalkyl och tidigare erfarenhet förväntas anbud hamna på ungefär 35 - 40 MSEK.

7. Val av upphandlingsförfarande

Öppet förfarande

8. Krav på leverantörer

Omsättning minst 80 MSEK. För att kunna hantera entreprenaden.
Soliditet minst A. För att det är lagom stabilitet.
Erfarenhet av motsvarande entreprenader. För att kunna utföra entreprenaden.

9. Tilldelning av kontrakt och grunder för utvärdering

En upphandlande myndighet ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten. Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska utvärderas på någon av följande grunder:

1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,
2. kostnad, eller
3. pris.

I denna upphandling avser Locum att utvärderas på följande grund Pris.

10. Preliminär tidplan för upphandlingen

Beslut om upphandlingsstrategi och påbörjande	v.51
Förfrågningsunderlag färdigställt	v.5
Annonsering av upphandling	v.6
Utvärdering av anbud.....	v.13
Signering av tilldelningsbeslut.....	v.16
Kontrakt tecknat.....	v.18

Observera att tidplanen kan komma att förskjutas p.g.a. exempelvis ändrade förutsättningar för upphandlingen, överprövning, m.m.

Projektområde Akut Danderyd/Norrtälje

2017-12-04

LOC 1711-1168

Projektledare

Marina Sjöström

Projektnr: 94103747

11. Organisation för upphandlingens genomförande

Projektledare – ansvarar för genomförandet av projektet inklusive denna upphandling.

Projektstöd avseende upphandling – ansvarar för upprättande av administrativa föreskrifter m.fl. dokument kopplade till denna upphandling.

Projekteringsledare – ansvarar för upprättande av projekterade handlingar såsom ritningar och tekniska beskrivningar.

Upphandlare – ansvarar för granskning av förfrågningsunderlag avseende LOU samt annonsering av denna upphandling.

Beslutsfattare – ansvarar för godkännande/undertecknande av tilldelningsbeslut samt kontrakt.

Kvalitetsgranskad av upphandling:

Godkänd enligt beslutsordning:

2018-05-15

Datum

2017-12-04

Datum

Signatur

Signatur


Namnförtydligande/Roll

Namnförtydligande/Roll

Klas Björén / upphandlare

Marina Sjöström

Caroline Lundström BRAND



TILLDELNINGSBESLUT
2018-05-14

1(2)

Upphandlare
Klas Björéus
Projektnummer: 94103747
LOC 1711-1168

Danderyds sjukhus godsmottagning ombyggnad hus


Ärendet

Stockholms läns landsting genom Locum AB har genomfört en upphandling, dnr. LOC 1711-1168, avseende ombyggnad av befintlig godsmottagning hus på Danderyds sjukhus.

Förslag till beslut


VD, Anette Henriksson, föreslås tilldela Artega Entreprenad AB, med organisationsnummer 556803-2295, kontrakt.

Förslaget upprättat 2018-05-14¹⁴ av



Klas Björéus, upphandlare

Förslaget tillstyrks 2018-05-15¹⁵ av



Marina Sjöström, projektledare

BESLUT 2018-05- i enlighet med upprättat förslag



VD, Anette Henriksson

Bakgrund

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen har genomförts genom förenklat förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Tilldelningsgrund

Anbuden har utvärderats efter tilldelningsgrunden ekonomiskt mest fördelaktiga anbud med lägsta totala utvärderingspris (jämförelsetal) i enlighet med webbförmulär publicerat i e-Avrop.

Annonsering

Upphandlingen har offentliggjorts genom en annons som skickats elektroniskt via e-Avrop, 2018-03-23. Sista anbudsdag var 2018-05-03.

Anbudsöppning

Anbudsöppning förrättades elektroniskt e-Avrop 2018-05-04.

Inkomna anbud

Två anbud hade inkommit vid anbudstidens utgång.

Anbudsgivare	Totalt utvärderingspris (jämförelsetal)
Artega Entreprenad AB	27 412 500 SEK
Esterand AB	49 887 500 SEK

Uteslutnings- och kvalificeringsprövning

Kontroll av anbud

Upphandlingen har genomförts med kontroll av anbud, enligt 19 kap 20 § LOU (2016:1145). Det innebär att efter kontroll av anbudet samt innan tilldelning har endast den leverantör Upphandlande enheten avser att tilldela kontrakt eller ramavtal kontrollerats och behövt lämna in utredning för kontroll (intyg m.m.).

I denna upphandling har Artega Entreprenad AB lämnat ekonomiskt mest fördelaktiga anbud med lägsta totala utvärderingspris.

Formella krav

I ett första steg kontrollerades att alla i förfrågningsunderlaget begärda uppgifter fanns besvarade i anbudet och att dessa var korrekt ifyllda.
Artega Entreprenad AB:s anbud uppfyllde de formella kraven.

Urvals-/kvalificerings-/lämplighetskrav

Artega Entreprenad AB:s anbud uppfyllde kraven på anbudsgivaren och anbudet.